



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»**

ул. Октябрьский мост, д.8-а, г.о. Подольск, Московская область, 142133  
Телефон: 8 (496) 765-82-55, 8 (496) 765-82-64, E-mail: info@aorsp.ru, secretary@aorsp.ru  
ИНН 5074114756, ОГРН 1105074005332

**ПРИКАЗ**

«02» октября 2024 г.

№ 84/ХС-24/264

п. Кузнечики

**«О начале выполнения работ по объекту: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-755 по адресу: г. Москва, р-н Троицк, СПК «Десна-1» (инв. № 43315551)»**

В соответствии с п. 5.6 СП 48.13330.2019 и в целях выполнения работ по объекту: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-755 по адресу: г. Москва, р-н Троицк, СПК «Десна-1» (инв. № 43315551)»,

**П Р И К А З Ы В А Ю :**

1. В целях бухгалтерского учета формирования стоимости объекта присвоить ему идентификационный номер № БП-005515.

2. В целях бухгалтерского учета материально-производственных запасов, используемых для осуществления работ согласно преамбуле настоящего приказа образовать:

- временный лимитированный склад объекта капитального строительства, присвоив ему постоянный номер № БП-010170;

- склад строительной площадки объекта капитального строительства, присвоив ему постоянный номер № БП-010171.

3. Отделению земельно-правовых отношений (Трошкин П.В.) в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента начала работ выполнить инженерно-геодезические изыскания, получить и согласовать исходно-разрешительную документацию.

4. Проектному отделению Управления капитального строительства (Юнусова М.Г.) в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения всех исходных данных разработать рабочую документацию и предоставить ее на утверждение генеральному директору.

5. Управлению капитального строительства (Зазулин А.А.):

5.1. приступить к выполнению работ после утверждения рабочей документации и получения всех необходимых согласований;

5.2. работы выполнить в срок не позднее 31.12.2024;

5.3. предъявить объект и всю необходимую документацию к нему постоянно действующей рабочей комиссии по приемке оборудования после проведения его индивидуальных испытаний для комплексного опробования в установленном порядке в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения строительно-монтажных работ, но не более сроков установленных в пункте 5.2. настоящего приказа.

6. Службе главного инженера (Зеленский А.А.):

6.1. своевременно подать заявки на отключение в сторонние организации и производить отключение в собственных сетях в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки от ответственного за производство работ;

6.2. внести изменения в паспорт ВЛ-6 кВ (инв. № 43315550) в связи с проведением переустройства в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения п. 5.3. настоящего приказа.

7. Назначить ответственным за производство работ, составление Лимитной карты (в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения утвержденной рабочей документации) и подачу заявок на отключение начальника службы воздушных линий электропередач Селезнева Алексея Андреевича.

8. Назначить ответственным за своевременное (в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения утвержденной Лимитной карты, при условии, если изготовление и поставка не превышает 30 (тридцать) календарных дней, в противном случае, срок поставки материалов и оборудования определяется договором поставки) снабжение материалами и оборудованием начальника отделения закупок Астапову Марию Алексеевну.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора Сукочева Андрея Анатольевича.

Генеральный директор

Н.В. Ильин