



ул. Октябрьский мост, д.8-а, г.о. Подольск, Московская область, 142133
Телефон: 8 (496) 765-82-55, 8 (496) 765-82-64, E-mail: info@aorsp.ru, secretary@aorsp.ru
ИНН 5074114756, ОГРН 1105074005332

ПРИКАЗ

«24» марта 2022 г.

№ 44/ХС-22/62

п. Кузнечики

«О начале выполнения работ по объекту: «Реконструкция РУ-10 кВ ЗТП-1 по адресу: г. Москва, пос. Десеновское, ДНП «Витязь» (инв. № 43315255)»

В соответствии с п. 5.6 СП 48.13330.2019 и в целях выполнения работ по объекту: «Реконструкция РУ-10 кВ ЗТП-1 по адресу: г. Москва, пос. Десеновское, ДНП «Витязь» (инв. № 43315255)»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. В целях бухгалтерского учета формирования стоимости объекта присвоить ему идентификационный номер № ХС-22/62.

2. В целях бухгалтерского учета материально-производственных запасов, используемых для осуществления работ согласно преамбуле настоящего приказа образовать:

- временный лимитированный склад объекта капитального строительства, присвоив ему постоянный номер № БП-004890;

- склад строительной площадки объекта капитального строительства, присвоив ему постоянный номер № БП-004891.

3. Отделению земельно-правовых отношений (Трошкин П.В.) в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента начала работ выполнить инженерно-геодезические изыскания, получить и согласовать исходно-разрешительную документацию.

4. Проектному отделению Управления капитального строительства (Терехов И.А.) в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения всех исходных данных разработать рабочую документацию и предоставить ее на утверждение генеральному директору.

5. Назначить ответственным за получение акта об осуществлении технологического присоединения заместителя генерального директора Зайцева Олега Михайловича.

6. Управлению капитального строительства (Зазулин А.А.):

6.1. приступить к выполнению работ после утверждения проектной документации и получения всех необходимых согласований;

6.2. работы выполнить в срок не позднее 30.11.2022;

6.3. предъявить объект и всю необходимую документацию к нему постоянно действующей рабочей комиссии по приемке оборудования после проведения его индивидуальных испытаний для комплексного опробования в установленном порядке в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения строительно-монтажных работ, но не более сроков установленных в пункте 6.2. настоящего приказа.

7. Назначить ответственным за своевременную подачу заявок на отключение в сторонние организации и отключение собственных сетей в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки от ответственного за производство работ главного инженера Зеленского Андрея Александровича.

8. Назначить ответственным за производство работ, составление Лимитной карты (в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения утвержденной проектной документации) и подачу заявок на отключение начальника службы ТП, РП и КЛ Варлакова Сергея Константиновича.

9. Назначить ответственным за своевременное (в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения утвержденной Лимитной карты, при условии, если изготовление и поставка не превышает 30 (тридцать) календарных дней, в противном случае, срок поставки материалов и оборудования определяется договором поставки) снабжение материалами и оборудованием начальника отдела закупок Астапову Марию Алексеевну.

10. Оперативно-диспетчерской службе (Михайлова И.В.) внести изменения в паспорт ЗТП-1 (инв. № 43315255) в связи с проведением реконструкции в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения п. 6.3. настоящего приказа.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора Сукочева Андрея Анатольевича.

Генеральный директор

Н.В. Ильин