

**Пояснительная записка по мероприятиям инвестиционной программы
АО «РСП» на 2025-2029 годы, в отношении объектов электросетевого
хозяйства, которые перенесены с 2024 года на 2025 год.**

Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор инвестиционного проекта	Пояснения переноса
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от оп.6 с КТП-591 в сторону заявителя с.Вороново	О_Р.8.2024	Ранее утвержденное мероприятие на 2024 год переносится на 2025 год в связи с тем, что часть ЛЭП проходит по земельному участку третьего лица и требует дополнительного согласования. По состоянию на 01.10.2025 года материалы закуплены, реконструкция выполнена на 70%.
Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-1 ДНП "Витязь" д.Десна. Замена ячеек - 6 шт.	М_Р1.2.7.2022	Ранее утвержденные мероприятия на 2024 год переносятся на 2025 год в связи с тем, что не поступила в срок ни одной заявка. Произведены проектно-изыскательские работы в 2024 году.
Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-2 ДНП "Витязь" д.Десна. Замена ячеек - 8 шт.	М_Р1.2.8.2022	По состоянию на 01.10.2025 года оборудование проторговано и находится в изготовлении у поставщика, ориентировочный срок поставки вторая половина ноября - начало декабря 2025 года.
Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.18 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг. Протяженность по трассе 1,114 км	М_Р1.1.19.2022	Ранее утвержденные мероприятия на 2024 год переносятся на 2025 год в связи с тем, что часть ЛЭП проходит по земельному участку третьего лица и требует дополнительного согласования. По состоянию на 01.10.2025 года, материалы закуплены, 04.08.25 документы направлены третьему лицу для согласования.
Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.22 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг. Протяженность по трассе 1,045 км	М_Р1.1.20.2022	
Реконструкция КВЛ-6кВ от ф.9 с РП-10/ПС-316 до КТП-482 д.Жуковка. Протяженность линии 0,355 км.	О_Р.1.2024	Ранее утвержденное мероприятие на 2024 год переносится на 2025 год в связи с тем, что потребовалось дополнительное согласование прохода трассы с Мосгаз. По состоянию на 01.10.2025 года, материалы закуплены, 17.09.25 документы направлены в Мосгаз для дополнительного согласования.
Реконструкция ВКЛ-6кВ от ф.10 с ПС-357 до КТП-155 д.Тетеренки. Протяженность 0,607 км.	О_Р.4.2024	Ранее утвержденное мероприятие на 2024 год переносится на 2025 год в связи с тем, что не поступила в срок ни одной заявка. По состоянию на 01.10.2025 года реконструкция выполнена на 100%.
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-155 до участков СНТ "Черничка" д.Тетеренки. Протяженность линии 4,550 км.	О_Р.5.2024	Ранее утвержденное мероприятие на 2024 год переносится на 2025 год в связи с тем, что не поступила в срок ни одной заявка. По состоянию на 01.10.2025 года материалы закуплены, реконструкция выполнена на 90%.

Реконструкция ВЛ-6кВ от ф.12 с ПС-596 до КТП-1450 ГСК "Каскад". Протяженность 0,354 км	О_Р.6.2024	Ранее утвержденное мероприятие на 2024 год переносится на 2025 год в связи с тем, что не поступила в срок ни одной заявка. По состоянию на 01.10.2025 года материалы закуплены, работы выполнены на 95%, Россети Московский регион не дают отключение, для переключения ВЛ.
---	------------	--

Начальник планово-экономического отдела



И.Н. Залевский