



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»**

ул. Октябрьский мост, д.8-а, г.о. Подольск, Московская область, 142133
Телефон: 8 (496) 765-82-55, 8 (496) 765-82-64, E-mail: info@aorsp.ru, secretary@aorsp.ru
ИНН 5074114756, ОГРН 1105074005332

ПРИКАЗ

«18» января 2024 г.

№ 5/ХС-24/14

п. Кузнечики

«О начале выполнения работ по объекту: «Реконструкция РУ-10 кВ ТП-1372. Строительство ТП 10/0,4 кВ блочного типа с трансформаторами 2х630 кВА, строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1372 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство 10х2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ Заявителя по адресу: г. Москва, пос. Щаповское, п. Курилово», согласно ТУ от 06.12.2023 № 0777/23/ТУ»

В соответствии с п. 5.6 СП 48.13330.2019 и в целях выполнения работ по объекту: «Реконструкция РУ-10 кВ ТП-1372. Строительство ТП 10/0,4 кВ блочного типа с трансформаторами 2х630 кВА, строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1372 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство 10х2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ Заявителя по адресу: г. Москва, пос. Щаповское, п. Курилово», согласно ТУ от 06.12.2023 № 0777/23/ТУ»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Управлению капитального строительства (Зазулин А.А.):
 - 1.1. Выполнить следующие работы:
 - 1.1.1. «Реконструкция РУ-10 кВ ТП-1372 по адресу: г. Москва, пос. Щаповское, п. Курилово (инв. № 43314343)», согласно ТУ от 06.12.2023 № 0777/23/ТУ».
 - 1.1.2. «Строительство ТП 10/0,4 кВ блочного типа с трансформаторами 2х630 кВА по адресу: г. Москва, пос. Щаповское, п. Курилово», согласно ТУ от 06.12.2023 № 0777/23/ТУ.
 - 1.1.3. «Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1372 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ по адресу: г. Москва, пос. Щаповское, п. Курилово», согласно ТУ от 06.12.2023 № 0777/23/ТУ.
 - 1.1.4. «Строительство 10х2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ Заявителя по адресу: г. Москва, пос. Щаповское, п. Курилово», согласно ТУ от 06.12.2023 № 0777/23/ТУ.
 - 1.2. Приступить к выполнению работ после утверждения проектной и документации получения всех необходимых согласований.
 - 1.3. Работы выполнить в срок не позднее 05.12.2025.

1.4. Предъявить объект и всю необходимую документацию к нему постоянно действующей рабочей комиссии по приемке оборудования после проведения его индивидуальных испытаний для комплексного опробования в установленном порядке в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения строительно-монтажных работ, но не более сроков, установленных в пункте 1.3. настоящего приказа.

2. Бухгалтерии (Смирнова М.А.):

2.1. В целях бухгалтерского учета формирования стоимости объектов, указанных в пунктах 1.1.1. – 1.1.4. настоящего приказа присвоить им идентификационные номера:

- пункт 1.1.1. - № БП-005086;
- пункт 1.1.2. - № БП-005087;
- пункт 1.1.3. - № БП-005088;
- пункт 1.1.4. - № БП-005089.

2.2. В целях бухгалтерского учета материально-производственных запасов, используемых для осуществления работ согласно пунктам 1.1.1. – 1.1.4. настоящего приказа образовать:

2.2.1. Временный лимитированный склад объекта капитального строительства:

- по пункту 1.1.1., присвоив ему постоянный номер № БП-008975;
- по пункту 1.1.2., присвоив ему постоянный номер № БП-008977;
- по пункту 1.1.3., присвоив ему постоянный номер № БП-008979;
- по пункту 1.1.4., присвоив ему постоянный номер № БП-008981.

2.2.2. Склад строительной площадки объекта капитального строительства:

- по пункту 1.1.1., присвоив ему постоянный номер № БП-008976;
- по пункту 1.1.2., присвоив ему постоянный номер № БП-008978;
- по пункту 1.1.3., присвоив ему постоянный номер № БП-008980;
- по пункту 1.1.4., присвоив ему постоянный номер № БП-008982.

3. Отделению земельно-правовых отношений (Трошкин П.В.) в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента начала работ выполнить инженерно-геодезические изыскания, получить и согласовать исходно-разрешительную документацию.

4. Проектному отделению Управления капитального строительства (Терехов И.А.) в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения всех исходных данных разработать проектную документацию и предоставить ее на утверждение генеральному директору.

5. Назначить ответственным за получение акта об осуществлении технологического присоединения заместителя генерального директора Зайцева Олега Михайловича.

6. Службе главного инженера (Зеленский А.А.):

6.1. Своевременно подать заявки на отключение в сторонние организации и производить отключение в собственных сетях в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки от ответственного за производство работ.


6.2. Обеспечить паспортизацию объекта, согласно преамбуле настоящего приказа, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента исполнения пункта 1.3. настоящего приказа.

7. Назначить ответственным за производство работ, составление Лимитной карты (в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения утвержденной проектной документации) и подачу заявок на отключение начальника службы ТП, РП и КЛ Варлакова Сергея Константиновича.

8. Назначить ответственным за своевременное (в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения утвержденной Лимитной карты, при условии, если изготовление и поставка не превышает 30 (тридцать) календарных дней, в противном случае, срок поставки материалов и оборудования определяется договором поставки) снабжение материалами и оборудованием начальника отделения закупок Астапову Марию Алексеевну.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора Сукочева Андрея Анатольевича.

Генеральный директор



Н.В. Ильин