

Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "РСП" за 2020 год, млн. рублей с НДС

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"

(подпись)
« » марта 2021 года

М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2020г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО, в том числе:	14,043	14,043	117,743	98,122	79,231	-103,700	103,700	738,45	0,988	0,482	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	14,043	14,043	29,550	24,626	24,626	-15,507	15,507	110,42	0,988	0,482	
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	14,043	14,043	29,550	24,626	24,626	-15,507	15,507	110,42	0,988	0,482	
	Трансформаторные подстанции											
	Воздушные линии											
1.1	Реконструкция ВКЛ-10кВ с ПС-377 ф.17 до КТП-1227 д.Яковлево. Протяженность по трассе 4,082 км.	14,043	14,043	12,573	10,478	10,478	1,470	-1,470	-10,47	0,988	0,482	
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1520 до жилых домов д.Армашово	0,000	0,000	1,625	1,354	1,354	-1,625	1,625	-100,00			
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1147 до участков СНТ "Металлург" д.Безобразово.	0,000	0,000	1,098	0,915	0,915	-1,098	1,098	-100,00			
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-312 до потребителей п.Минзаг	0,000	0,000	0,973	0,811	0,811	-0,973	0,973	-100,00			
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-2 до больницы п.Курилово.	0,000	0,000	2,345	1,954	1,954	-2,345	2,345	-100,00			
1.6	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-462 до участков СНТ "Дубрава" д.Рогозинино	0,000	0,000	3,820	3,183	3,183	-3,820	3,820	-100,00			
1.7	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-3709 до участков СНТ "Юпитер" д.Десна	0,000	0,000	1,129	0,941	0,941	-1,129	1,129	-100,00			
1.8	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1377 до жилых домов д.Девятское	0,000	0,000	3,788	3,157	3,157	-3,788	3,788	-100,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2020г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.9	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-224 до жилых домов д.Никульское	0,000	0,000	1,137	0,948	0,948	-1,137	1,137	-100,00			
1.10	Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.7 с РП-8/ПС-59 до КТП-1147 д.Безобразово	0,000	0,000	1,062	0,885	0,885	-1,062	1,062	-100,00			
	Прочая реконструкция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-100,00	0,000	0,000	
2.	Новое строительство	0,000	0,000	88,194	73,496	54,605	-88,194	88,194	-100,00	0,000	0,000	
	Трансформаторные подстанции											
2.1	Строительство КРН-10кВ д.Чернецкое	0,000	0,000	1,394	1,162	1,162	-1,394	1,394	-100,00			В соответствии с договором о ТП № 0267 и ТУ № 0268 от 14.08.2018.
2.2	Строительство БКТП-2х1250 д.Ватутинки	0,000	0,000	4,669	3,891	0,000	-4,669	4,669	-100,00			В соответствии с договором о ТП № 0711 и ТУ № 0712 от 13.05.2019.
2.3	Строительство 2 КРН-6кВ д.Ватутинки	0,000	0,000	2,256	1,880	1,880	-2,256	2,256	-100,00			В соответствии с договором о ТП № 0711 и ТУ № 0712 от 13.05.2019.
2.4	Строительство БКТП-2х1250 п.Кокошкино	0,000	0,000	5,225	4,354	0,000	-5,225	5,225	-100,00			В соответствии с договором о ТП № 0688 и ТУ № 0689 от 29.07.2019.
2.5	Строительство КРН-10кВ п.Кокошкино	0,000	0,000	1,123	0,936	0,936	-1,123	1,123	-100,00			В соответствии с договором о ТП № 0688 и ТУ № 0689 от 29.07.2019.
2.6	Строительство КТП-1х100 СНТ "Литератор" д.Шахово	0,000	0,000	0,776	0,647	0,647	-0,776	0,776	-100,00			В соответствии с договорами и ТУ о ТП физических лиц
2.7	Строительство КРН-6кВ СНТ "Нептун" д.Свитино	0,000	0,000	1,267	1,056	1,056	-1,267	1,267	-100,00			В соответствии с договорами и ТУ о ТП физических лиц
2.8	Строительство КТП-1х250 СНТ "Нептун" д.Свитино	0,000	0,000	0,987	0,822	0,822	-0,987	0,987	-100,00			В соответствии с договорами и ТУ о ТП физических лиц
2.9	Строительство БКТП-1512 п.Киевский	0,000	0,000	6,086	5,072	0,000	-6,086	6,086	-100,00			В соответствии с договором о ТП № 1990 и ТУ № 1991 от 27.12.2019.
2.10	Строительство 2 КРН-10кВ п.Киевский	0,000	0,000	2,261	1,884	1,884	-2,261	2,261	-100,00			В соответствии с договором о ТП № 1990 и ТУ № 1991 от 27.12.2019.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2020г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	Воздушные линии 10(6) кВ											
2.11	Строительство ВКЛ-6 кВ от РТП-1 до ТП-2 ЖСПК "Изумрудный" г.Троицк	0,000	0,000	1,744	1,454	1,454	-1,744	1,744	-100,00			Для разгрузки сетей ОАО «РСП», бесперебойного снабжения потребителей и ликвидации аварийных ситуаций
2.12	Строительство ВЛ-10кВ от ф.6 с ЦРП-6/ПС-727 д.Шахово	0,000	0,000	1,159	0,965	0,965	-1,159	1,159	-100,00			В соответствии с договорами и ТУо ТП физических лиц
2.13	Строительство ВЛ-6кВ от ф.12 с РП-3/ПС-524 до КРН-6кВ д.Свитино	0,000	0,000	0,310	0,258	0,258	-0,310	0,310	-100,00			В соответствии с договорами и ТУо ТП физических лиц
	Воздушные линии 0,4 кВ											
2.14	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-134 до жилого дома д.Сенькино-Секерино	0,000	0,000	1,116	0,930	0,930	-1,116	1,116	-100,00			В соответствии с договором о ТП № 1045 и ТУ № 1046 от 27.03.2019.
2.15	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1407 до станции сотовой связи д.Юдановка	0,000	0,000	0,483	0,403	0,403	-0,483	0,483	-100,00			В соответствии с договором о ТП № 2410 и ТУ № 2411 от 20.11.2019.
2.16	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1297 до комплекса объектов п.Остафьево	0,000	0,000	0,354	0,295	0,295	-0,354	0,354	-100,00			В соответствии с договором о ТП № 1883 и ТУ № 1884 от 15.08.2019.
2.17	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до участков СНТ "Нептун" д.Свитино	0,000	0,000	2,159	1,799	1,799	-2,159	2,159	-100,00			В соответствии с договорами и ТУо ТП физических лиц
2.18	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-31 до потребителей д.Сальково	0,000	0,000	0,492	0,410	0,410	-0,492	0,492	-100,00			В соответствии с договорами и ТУо ТП физических лиц
	Кабельные линии 10(6) кВ											
2.19	Строительство 2КЛ-6кВ от ПС-193 до БКТП-2х1250 д.Ватутинки	0,000	0,000	8,797	7,331	7,331	-8,797	8,797	-100,00			В соответствии с договором о ТП № 0711 и ТУ № 0712 от 13.05.2019.
2.20	Строительство КЛ-10кВ от РП-28 до БКТП-2х1250 п.Кокошкино	0,000	0,000	6,689	5,574	0,000	-6,689	6,689	-100,00			В соответствии с договором о ТП № 0688 и ТУ № 0689 от 29.07.2019.
2.21	Строительство КВЛ-6кВ от КРН-6кВ до КТП-1х250 д.Свитино	0,000	0,000	6,311	5,259	5,259	-6,311	6,311	-100,00			В соответствии с договорами и ТУо ТП физических лиц
2.22	Строительство 2КВЛ-10кВ от ПС-371 до БКТП-1512 п.Киевский	0,000	0,000	27,166	22,638	22,638	-27,166	27,166	-100,00			В соответствии с договором о ТП № 1990 и ТУ № 1991 от 27.12.2019.
	Кабельные линии 0,4 кВ											
2.23	Строительство 8КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1250 до очистных сооружений "Кокошкино"	0,000	0,000	3,741	3,118	3,118	-3,741	3,741	-100,00			В соответствии с договором о ТП № 0688 и ТУ № 0689 от 29.07.2019.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2020г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.24	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-1421 до подъездной дороги к пож.депо д.Красная Пахра	0,000	0,000	0,443	0,370	0,370	-0,443	0,443	-100,00			В соответствии с договором о ТП № 1622 и ТУ № 1623 от 27.12.2019.
2.25	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-1 до амбулатории п.Курилово	0,000	0,000	0,629	0,524	0,524	-0,629	0,629	-100,00			В соответствии с договором о ТП № 2080 и ТУ № 2081 от 22.08.2019.
2.26	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до участков СНТ "Литератор" д.Шахово	0,000	0,000	0,557	0,464	0,464	-0,557	0,557	-100,00			В соответствии с договорами и ТУ о ТП физических лиц

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ОАО "РСП" за 2020 год,
млн. рублей

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
Н.В.Ильин
(подпись)
«___» марта 2021 года
М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [2020 год]		Причины отклонений
		всего		
		план*	факт**	
1	Собственные средства	14,043	117,743	Отклонение за счет фактических затрат на строительство объектов по договорам об осуществлении технологических присоединений
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	77,495	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	57,970	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей		57,970	
1.1.4.	Прочая прибыль		19,525	
1.2.	Амортизация	11,702	20,627	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	11,702	20,627	
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС	2,341	19,621	
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	14,043	117,743	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** накопленным итогом за год

РСП

Отчет о вводах/выводах объектов ОАО "РСП" за 2020 год

Утверждаю:
Генеральный директор ОАО "РСП"
Н.В.Ильин
(подпись)
«___» марта 2021 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА,шт		км		МВА,шт		км	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:								
	<u>Трансформаторные подстанции</u>								
	<u>Воздушные линии</u>								
1.1	Реконструкция ВКЛ-10кВ с ПС-377 ф.17 до КТП-1227 д.Яковлево. Протяженность по трассе 4,082 км.			4,082	3,069			4,082	3,069
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1520 до жилых домов д.Армашово				0,900				0,900
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1147 до участков СНТ "Металлург" д.Безобразово.				0,417				0,417
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-312 до потребителей п.Минзаг				0,388				0,388
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-2 до больницы п.Курилово.				0,913				0,913
1.6	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-462 до участков СНТ "Дубрава" д.Рогозинино				1,592				1,592
1.7	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-3709 до участков СНТ "Юпитер" д.Десна				0,661				0,661
1.8	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1377 до жилых домов д.Девятское				1,924				1,924
1.9	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-224 до жилых домов д.Никульское				0,651				0,651
1.10	Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.7 с РП-8/ПС-59 до КТП-1147 д.Безобразово				0,366				0,366
	Итого по реконструкции:	0	0	4,082	10,881	0	0	4,082	10,881
2	Новое строительство и расширение, в т.ч.								
	<u>Трансформаторные подстанции</u>								
2.1	Строительство КРН-10кВ д.Чернецкое		1						
2.2	Строительство БКТП-2х1250 д.Ватуинки		0						
2.3	Строительство 2 КРН-6кВ д.Ватуинки		2						
2.4	Строительство БКТП-2х1250 п.Кокошкино		0						
2.5	Строительство КРН-10кВ п.Кокошкино		1						
2.6	Строительство КТП-1х100 СНТ "Литератор" д.Шахово		0,100						
2.7	Строительство КРН-6кВ СНТ "Нептун" д.Свитино		1						
2.8	Строительство КТП-1х250 СНТ "Нептун" д.Свитино		0,250						
2.9	Строительство БКТП-1512 п.Киевский		0						
2.10	Строительство 2 КРН-10кВ п.Киевский		2						

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА,шт		км		МВА,шт		км	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
	<u>Воздушные линии 10 (6) кВ</u>								
2.11	Строительство ВКЛ-6 кВ от РТП-1 до ТП-2 ЖСПК "Изумрудный" г.Троицк				0,333				
2.12	Строительство ВЛ-10кВ от ф.6 с ЦРП-6/ПС-727 д.Шахово				0,266				
2.13	Строительство ВЛ-6кВ от ф.12 с РП-3/ПС-524 до КРН-6кВ д.Свитино				0,019				
	<u>Воздушные линии 0,4 кВ</u>								
2.14	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-134 до жилого дома д.Сенькино-Секерино				0,895				
2.15	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1407 до станции сотовой связи д.Юдановка				0,255				
2.16	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1297 до комплекса объектов п.Остафьево				0,118				
2.17	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до участков СНТ "Нептун" д.Свитино				1,020				
2.18	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-31 до потребителей д.Сальково				0,277				
	<u>Кабельные линии 10(6) кВ</u>								
2.19	Строительство 2КЛ-6кВ от ПС-193 до БКТП-2х1250 д.Ватутинки				2,646				
2.20	Строительство КЛ-10кВ от РП-28 до БКТП-2х1250 п.Кокошкино				0,000				
2.21	Строительство КВЛ-6кВ от КРН-6кВ до КТП-1х250 д.Свитино				1,865				
2.22	Строительство 2КВЛ-10кВ от ПС-371 до БКТП-1512 п.Киевский				10,080				
	<u>Кабельные линии 0,4 кВ</u>								
2.23	Строительство 8КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1250 до очистных сооружений "Кокошкино"				1,400				
2.24	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-1421 до подъездной дороги к пож.депо д.Красная Пахра				0,188				
2.25	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-1 до амбулатории п.Курилово				0,170				
2.26	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до участков СНТ "Литератор" д.Шахово				0,109				
	Итого по строительству:	0,000	0,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0	7	0	19,641	0	0	0	0
	Всего по инвестиционной программе:	0,000	0,350	4,082	30,522	0,000	0,000	4,082	10,881
		0	7	0	0	0	0	0	0

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "РСП" за 2019 год, млн. рублей с НДС

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
Н.В.Ильин
(подпись)
« » марта 2020 года
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2019г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода *	Отклонение *** в том числе за счет				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО, в том числе:	155,094	155,094	90,622	75,979	62,643	64,472	-64,472	-41,57	11,301	8,067	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	14,894	14,894	13,690	11,429	11,429	1,204	-1,204	-8,08	1,235	2,439	
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	10,369	10,369	10,988	9,158	9,158	-0,619	0,619	5,97	0,989	0,370	
	Воздушные линии 0,4 кВ											
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-105 по ул. Садовой п.ЛМС. Протяженность по трассе 2,1 км.	1,876	1,876	2,345	1,954	1,954	-0,469	0,469	25,00	0,469		
	Воздушные линии 10(6) кВ											
1.2	Реконструкция ВЛ-10кВ с ПС-773 ф.6 до КТП- 246 д.Исаково. Протяженность по трассе 0,6 км.	2,632	2,632	2,831	2,359	2,359	-0,199	0,199	7,56	0,199		
1.3	Реконструкция ВЛ-10кВ с РП-23 ф.8 до КТП- 1148 д.Васюнино. Протяженность по трассе 0,091 км.	0,543	0,543	0,765	0,638	0,638	-0,222	0,222	40,88	0,222		
1.4	Реконструкция ВЛ-6кВ с ПС-596 ф.9 до КТП- 952 д.Мостовское. Протяженность по трассе 0,42 км.	2,059	2,059	2,053	1,711	1,711	0,006	-0,006	-0,29		0,006	
1.5	Реконструкция ВЛ-6кВ с ПС-592 ф.6 до КТП- 1637 д.Мостовское. Протяженность по трассе 0,26 км.	1,314	1,314	1,413	1,178	1,178	-0,099	0,099	7,53	0,099		
1.6	Реконструкция ВЛ-10кВ с ПС-706 ф.5 до КТП- 322 п.Щапово. Протяженность по трассе 0,367 км.	1,945	1,945	1,581	1,318	1,318	0,364	-0,364	-18,71		0,364	
	Прочая реконструкция	4,525	4,525	2,702	2,271	2,271	1,823	-1,823	-40,29	0,246	2,069	

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2019г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.7	Реконструкция ЗТП-3602 (РУ-0,4кВ) п.Остафьево.	3,389	3,389	1,320	1,119	1,119	2,069	-2,069	-61,05		2,069	
1.8	Реконструкция РТП-39 (РУ-10кВ) п.Ерино	1,136	1,136	1,382	1,152	1,152	-0,246	0,246	21,65	0,246		
2.	Новое строительство	140,200	140,200	76,932	64,550	51,214	63,268	-63,268	-45,13	10,066	5,628	
	Трансформаторные подстанции											
2.1	Строительство БКТП-2х630 д.Львово	4,774	4,774	5,937	5,031	5,031	-1,163	1,163	24,36	1,163		
2.2	Строительство КТП-1х160 д.Ясенки	0,002	0,002	0,886	0,739	0,739	-0,885	0,885	53609,09			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.3	Строительство БКТП-2х630 д.Чернецкое	7,006	7,006	4,905	4,117	4,117	2,101	-2,101	-29,99		2,101	
2.4	Строительство КРН-10кВ д.Чернецкое	1,346	1,346	1,032	0,860	0,860	0,314	-0,314	-23,33		0,314	
2.5	Строительство КТП-1х160 д.Богородское	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,002	-0,002	-100,00			Строительство КТП перенесено на 2020 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
2.6	Строительство БКТП-2х630 п.Ерино	6,381	6,381	0,000	0,000	0,000	6,381	-6,381	-100,00			Строительство БКТП перенесено на 2020 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
2.7	Строительство КТП-1х400 д.Андреевское СНТ "Раздолье"	0,641	0,641	1,078	0,899	0,899	-0,437	0,437	68,21	0,437		
2.8	Строительство БКТП-2х250 д.Рассудово	3,253	3,253	5,357	4,493	4,493	-2,104	2,104	64,68	2,104		
2.9	Строительство 2 КРН-10кВ д.Рассудово	1,831	1,831	2,369	1,974	1,974	-0,538	0,538	29,38	0,538		
2.10	Строительство КРН-6кВ на разъединителях д.Андреевское СНТ "Раздолье"	0,715	0,715	1,267	1,056	1,056	-0,552	0,552	77,20	0,552		
2.11	Строительство КТП-1х630 д.Черепово	0,609	0,609	1,242	1,035	1,035	0,082	-0,082	-13,46		0,082	
2.12	Строительство КРН-10кВ на разъединителях д.Черепово	0,715	0,715									
2.13	Строительство КТП-1х400 д.Алхимово	0,748	0,748	1,064	0,887	0,887	-0,316	0,316	42,25	0,316		
2.14	Строительство КРН-6кВ на выключателях д.Алхимово	1,239	1,239	1,300	1,083	1,083	-0,061	0,061	4,92	0,061		
2.15	Строительство КТП-1х250 д.Старосырово	0,439	0,439	0,775	0,646	0,646	-0,336	0,336	76,54	0,336		
2.16	Строительство КРН-6кВ на выключателях д.Старосырово	1,239	1,239	1,071	0,892	0,892	0,168	-0,168	-13,57		0,168	
2.17	Строительство КТП-1х250 д.Андреевское с/г "Садко"	0,616	0,616	0,712	0,594	0,594	-0,096	0,096	15,62	0,096		

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2019г.]		Освоено (закрыто актами выполненными работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.18	Строительство КРН-6кВ на выключателях д.Андреевское с/т "Садко"	1,239	1,239	0,000	0,000	0,000	1,239	-1,239	-100,00			Строительство КРН перенесено на 2020 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
2.19	Строительство БКТП-2х1250 д.Ватутинки, ул.Офицерская, влд.11	10,031	10,031	3,637	3,031	0,000	6,394	-6,394	-63,74			Завершение строительства БКТП перенесено на 2020 год в связи со строительством присоединяемого объекта (по договору) 2019-2021 годы
2.20	Строительство 2 реклоузера-6кВ д.Ватутинки	5,150	5,150	0,000	0,000	0,000	5,150	-5,150	-100,00			Строительство реклоузеров перенесено на 2020 год в связи со строительством присоединяемого объекта (по договору) 2019-2021 годы
2.21	Строительство БКТП-2х1250 п.Кокошкино, очистные сооружения "Кокошкино"	10,028	10,028	3,616	3,013	0,000	6,412	-6,412	-63,94			Завершение строительства БКТП перенесено на 2020 год в связи со строительством присоединяемого объекта (по договору) 2019-2021 годы
2.22	Строительство 2 реклоузера-10кВ п.Кокошкино	5,150	5,150	1,229	1,024	0,000	3,921	-3,921	-76,14			Завершение строительства реклоузеров перенесено на 2020 год в связи со строительством присоединяемого объекта (по договору) 2019-2021 годы
	Воздушные линии 10(6) кВ											
2.23	Строительство ВЛ-10кВ от ф.20 с ПС-59 до КТП-1х160 д.Ясенки	0,001	0,001	0,270	0,225	0,225	-0,269	0,269	24445,45			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.24	Строительство ВКЛ-6кВ от ф.9 с ПС-524 (оп.58) до БКТП-2х630 д.Чернецкое	0,495	0,495	1,396	1,183	1,183	-0,901	0,901	182,02	0,901		
2.25	Строительство ВЛ-6кВ от ф.9 с ПС-596 до КТП-1х400 д.Андреевское СНТ "Раздолье"	0,929	0,929	1,718	1,431	1,431	-0,789	0,789	84,90	0,789		
2.26	Строительство ВЛ-10кВ от ф.17 с ПС-377 до КТП-1х630 д.Черепово	0,224	0,224	0,207	0,173	0,173	0,017	-0,017	-7,59		0,017	
2.27	Строительство ВЛ-6кВ от ф.6 с ПС-592 до КТП-1х400 д.Алхимово	0,148	0,148	0,434	0,362	0,362	-0,286	0,286	193,24	0,286		
2.28	Строительство ВЛ-6кВ от ф.4 с ПС-592 до КТП-1х250 д.Старосырово	0,429	0,429	0,802	0,668	0,668	-0,373	0,373	86,95	0,373		
2.29	Строительство ВЛ-6кВ от ф.9 с ПС-596 до КТП-1х250 д.Андреевское с/т "Садко"	2,022	2,022	2,267	1,889	1,889	-0,245	0,245	12,12	0,245		

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2019г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	Воздушные линии 0,4 кВ											
2.30	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до участков СНТ "Поляны" д.Ясенки	0,001	0,001	2,474	2,062	2,062	-2,473	2,473	224809,09			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.31	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1407 до хоз.блока Турчинович И.Н. д.Юдановка	0,001	0,001	0,481	0,401	0,401	-0,480	0,480	87354,55			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.32	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-312 до хоз.блока Штрамбранд Б.А. п.Минзаг	0,001	0,001	0,217	0,181	0,181	-0,216	0,216	39354,55			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.33	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до участков СНТ "Импульс" д.Богородское	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,002	-0,002	-100,00			Строительство ВЛ перенесено на 2020 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
2.34	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-134 до ж/дома д.Сенькино-Секерино	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,001	-0,001	-100,00			Заявка, договор и технические условия аннулированы
	Кабельные линии 10(6) кВ											
2.35	Строительство 2КЛ-10кВ от РП-17 до БКТП-2х630 д.Львово	5,208	5,208	5,827	4,938	4,938	-0,619	0,619	11,89	0,619		
2.36	Строительство КВЛ-6кВ от ф.16 с РПЗ/ПС-524 (оп.60/2) до БКТП-2х630 д.Чернецкое	12,408	12,408	12,224	10,359	10,359	0,184	-0,184	-1,48		0,184	
2.37	Строительство КЛ-10кВ от ф.1 с РП-23 до КТП-1х160 д.Богородское	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,002	-0,002	-100,00			Строительство КЛ перенесено на 2020 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
2.38	Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-39 до БКТП-2х630 п.Ерино	7,452	7,452	0,000	0,000	0,000	7,452	-7,452	-100,00			Строительство КЛ перенесено на 2020 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
2.39	Строительство 2КВЛ-10кВ от ф.17 с ПС-575 до БКТП-2х250 д.Рассудово	3,558	3,558	0,796	0,663	0,663	2,762	-2,762	-77,63		2,762	
2.40	Строительство 2КЛ-6кВ от ПС-193 до БКТП-2х1250 д.Ватутинки	19,805	19,805	3,661	3,051	0,000	16,144	-16,144	-81,51			Завершение строительства КЛ перенесено на 2020 год в связи со строительством присоединяемого объекта (по договору) 2019-2021 годы
2.41	Строительство 2КЛ-10кВ от РП-28 до БКТП-2х1250 п.Кокошкино	11,587	11,587	3,861	3,217	0,000	7,726	-7,726	-66,68			Завершение строительства КЛ перенесено на 2020 год в связи со строительством присоединяемого объекта (по договору) 2019-2021 годы

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2019г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	Кабельные линии 0,4 кВ											
2.42	Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до холодильного склада д.Львово	0,941	0,941	1,652	1,400	1,400	-0,711	0,711	75,56	0,711		
2.43	Строительство 4КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до пожарного депо д.Чернецкое	2,446	2,446	0,000	0,000	0,000	2,446	-2,446	-100,00			Строительство КЛ перенесено на 2020 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
2.44	Строительство 4КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до школы п.Ерино	2,820	2,820	0,000	0,000	0,000	2,820	-2,820	-100,00			Строительство КЛ перенесено на 2020 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
2.45	Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х250 до ВРУ очистных сооружений д.Рассудово	0,330	0,330	0,000	0,000	0,000	0,330	-0,330	-100,00			Строительство КЛ перенесено на 2020 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
2.46	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-171 до объекта "автодорога Варшавское шоссе-д.Андреевское- д.Яковлево" г.Щербинка	0,629	0,629	1,168	0,973	0,973	-0,539	0,539	85,69	0,539		
2.47	Строительство 10КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1250 до административного здания д.Ватулиньки ул.Офицерская влд.11	1,869	1,869	0,000	0,000	0,000	1,869	-1,869	-100,00			Строительство КЛ перенесено на 2020 год в связи со строительством присоединяемого объекта (по договору) 2019-2021 годы
2.48	Строительство 10КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1250 до очистных сооружений "Кокошкино"	3,739	3,739	0,000	0,000	0,000	3,739	-3,739	-100,00			Строительство КЛ перенесено на 2020 год в связи со строительством присоединяемого объекта (по договору) 2019-2021 годы

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ОАО "РСП" за 2019 год,
млн. рублей**

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
Н.В.Ильин
(подпись)
« » марта 2020 года
М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [2019 год]		Причины отклонений
		всего		
		план*	факт**	
1	Собственные средства	155,094	90,622	Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготных объектов, плата за технологическое присоединение которых (план) производилась в размере 550 руб. за каждое техприсоединение
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	117,452	61,117	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	117,452	52,556	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	117,452	52,556	
1.1.4.	Прочая прибыль		8,561	
1.2.	Амортизация	12,411	14,862	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	12,411	14,862	
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС	25,231	14,643	
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	155,094	90,622	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** накопленным итогом за год

Ильин

Отчет о вводах/выводах объектов ОАО "РСП" за 2019 год

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
Н.В.Ильин
(подпись)
«___» марта 2020 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА,шт		км		МВА,шт		км	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:								
	Трансформаторные подстанции								
1	Реконструкция ЗТП-3602 (РУ-0,4кВ) п.Остафьево.	7	7			7	7		
2	Реконструкция РТП-39 (РУ-10кВ) п.Ерино	2	2						
	Воздушные линии 0,4 кВ								
3	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-105 по ул. Садовой п.ЛМС. Протяженность по трассе 2,1 км.			2,100	2,100			2,100	2,100
	Воздушные линии 10(6) кВ								
4	Реконструкция ВЛ-10кВ с ПС-773 ф.6 до КТП-246 д.Исаково. Протяженность по трассе 0,6 км.			0,600	0,600			0,600	0,600
5	Реконструкция ВЛ-10кВ с РП-23 ф.8 до КТП-1148 д.Васюнино. Протяженность по трассе 0,091 км.			0,091	0,091			0,091	0,091
6	Реконструкция ВЛ-6кВ с ПС-596 ф.9 до КТП-952 д.Мостовское. Протяженность по трассе 0,42 км.			0,420	0,420			0,420	0,420
7	Реконструкция ВЛ-6кВ с ПС-592 ф.6 до КТП-1637 д.Мостовское. Протяженность по трассе 0,26 км.			0,260	0,230			0,260	0,230
8	Реконструкция ВЛ-10кВ с ПС-706 ф.5 до КТП-322 п.Щапово. Протяженность по трассе 0,367 км.			0,367	0,294			0,367	0,294
	Итого по реконструкции:	9	9	3,838	3,735	7	7	3,838	3,735
	Новое строительство и расширение, в т.ч.								
	Трансформаторные подстанции								
1	Строительство БКТП-2х630 д.Львово	1,260	1,260						
2	Строительство КТП-1х160 д.Ясенки	0,160	0,160						
3	Строительство БКТП-2х630 д.Чернецкое	1,260	1,260						
4	Строительство 2 КРН-10кВ д.Чернецкое	2	1						
5	Строительство КТП-1х160 д.Богородское	0,160							
6	Строительство БКТП-2х630 п.Ерино	1,260							
7	Строительство КТП-1х400 д.Андреевское СНТ "Раздолье"	0,400	0,400						
8	Строительство БКТП-2х250 д.Рассудово	0,500	0,500						
9	Строительство 2 КРН-10кВ д.Рассудово	2	2						
10	Строительство КРН-6кВ на разъединителях д.Андреевское СНТ "Раздолье"	1	1						

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА,шт		км		МВА,шт		км	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
11	Строительство КТП-1х630 д.Черепово	0,250	0,630						
12	Строительство КРН-10кВ на разъединителях д.Черепово	1							
13	Строительство КТП-1х400 д.Алхимово	0,400	0,400						
14	Строительство КРН-6кВ на выключателях д.Алхимово	1	1						
15	Строительство КТП-1х250 д.Старосырово	0,250	0,250						
16	Строительство КРН-6кВ на выключателях д.Старосырово	1	1						
17	Строительство КТП-1х250 д.Андреевское с/т "Садко"	0,160	0,250						
18	Строительство КРН-6кВ на выключателях д.Андреевское с/т "Садко"	1							
19	Строительство БКТП-2х1250 д.Ватушки, ул.Офицерская, влд.11	2,500							
20	Строительство 2 реклоузера-6кВ д.Ватушки	2							
21	Строительство БКТП-2х1250 п.Кокошкино, очистные сооружения "Кокошкино"	2,500							
22	Строительство 2 реклоузера-10кВ п.Кокошкино	2							
	<u>Воздушные линии 10 (6) кВ</u>								
23	Строительство ВЛ-10кВ от ф.20 с ПС-59 до КТП-1х160 д.Ясенки			0,090	0,022				
24	Строительство ВКЛ-6кВ от ф.9 с ПС-524 (оп.58) до БКТП-2х630 д.Чернецкое			0,324	0,343				
25	Строительство ВЛ-6кВ от ф.9 с ПС-596 до КТП-1х400 д.Андреевское СНТ "Раздолье"			0,630	0,586				
26	Строительство ВЛ-10кВ от ф.17 с ПС-377 до КТП-1х630 д.Черепово			0,152	0,021				
27	Строительство ВЛ-6кВ от ф.6 с ПС-592 до КТП-1х400 д.Алхимово			0,100	0,035				
28	Строительство ВЛ-6кВ от ф.4 с ПС-592 до КТП-1х250 д.Старосырово			0,291	0,150				
29	Строительство ВЛ-6кВ от ф.9 с ПС-596 до КТП-1х250 д.Андреевское с/т "Садко"			1,371	1,183				
	<u>Воздушные линии 0,4 кВ</u>								
30	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до участков СНТ "Поляны" д.Ясенки			2,440	2,142				
31	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1407 до хоз.блока Турчинович И.Н. д.Юдановка			0,115	0,239				
32	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-312 до хоз.блока Штрамбранд Б.А. п.Минзаг			0,082	0,062				
33	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до участков СНТ "Импульс" д.Богородское			0,620					
34	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-134 до ж/дома д.Сенькино-Секерино			0,170					
	<u>Кабельные линии 10(6) кВ</u>								
35	Строительство 2КЛ-10кВ от РП-17 до БКТП-2х630 д.Львово			1,606	2,148				
36	Строительство ВЛ-6кВ от ф.16 с РПЗ/ПС-524 (оп.60/2) до БКТП-2х630 д.Чернецкое			3,776	4,172				
37	Строительство КЛ-10кВ от ф.1 с РП-23 до КТП-1х160 д.Богородское			0,656					
38	Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-39 до БКТП-2х630 п.Ерино			0,896					

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА,шт		км		МВА,шт		км	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
39	Строительство 2КВЛ-10кВ от ф.17 с ПС-575 до БКТП-2х250 д.Рассудово			0,510	0,123				
40	Строительство 2КЛ-6кВ от ПС-193 до БКТП-2х1250 д.Ватутинки			3,422					
41	Строительство 2КЛ-10кВ от РП-28 до БКТП-2х1250 п.Кокошкино			2,310					
	Кабельные линии 0,4 кВ								
42	Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до холодильного склада д.Львово			0,400	0,336				
43	Строительство 4КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до пожарного депо д.Чернецкое			1,296					
44	Строительство 4КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до школы п.Ерино			1,000					
45	Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х250 до ВРУ очистных сооружений д.Рассудово			0,200					
46	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-171 до объекта "автодорога Варшавское шоссе-д.Андреевское-д.Яковлево" г.Щербинка			0,500	0,286				
47	Строительство 10КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1250 до административного здания д.Ватутинки ул.Офицерская влд.11			1,000					
48	Строительство 10КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1250 до очистных сооружений "Кокошкино"			2,000					
	Итого по строительству:	11,060	5,110	25,957	11,848	0,000	0,000	0,000	0,000
		13	6	0	0	0	0	0	0
	Всего по инвестиционной программе:	11,060	5,110	29,795	15,583	0,000	0,000	3,838	3,735
		22	15	0	0	7	7	0	0

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой



Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "РСП" за 2018 год, млн. рублей с НДС

Генеральный директор ОАО "РСП"
Н.В.Ильин
(подпись)
2019 года
март

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2018г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода *	Отклонение				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО, в том числе:	88,432	88,432	105,739	89,614	89,614	-17,307	17,307	19,57	40,282	22,979	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	21,008	21,008	19,525	16,546	16,546	1,483	-1,483	-7,06	1,574	3,057	
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	9,530	9,530	8,679	7,355	7,355	0,851	-0,851	-8,93	0,000	0,851	
1.1	Реконструкция ВЛ-10кВ с РП-3/ПС-494 ф.11 до КТП-429 п.Минзаг. Протяженность по трассе 2,24 км.	5,118	5,118	5,063	4,291	4,291	0,055	-0,055	-1,07		0,055	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1.2	Реконструкция ВЛ-6кВ с ПС-592 ф.6 до КТП- 1544 д.Алхимово. Протяженность по трассе 0,46 км.	2,139	2,139	1,597	1,353	1,353	0,542	-0,542	-25,34		0,542	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1.3	Реконструкция ВЛ-10кВ с РП-5 ф.16 до КТП- 1452 д.Сатино-Русское. Протяженность по трассе 0,567 км.	2,273	2,273	2,019	1,711	1,711	0,254	-0,254	-11,17		0,254	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	Прочая реконструкция	11,478	11,478	10,846	9,191	9,191	0,632	-0,632	-5,51	1,574	2,206	
1.4	Реконструкция ЗТП-3603 (РУ-0,4кВ) п.Остафьево.	3,474	3,474	1,270	1,076	1,076	2,204	-2,204	-63,44		2,204	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1.5	Реконструкция ЗТП-1а (РУ-10кВ, РУ-0,4кВ) п.Курилово	2,111	2,111	2,109	1,787	1,787	0,002	-0,002	-0,09		0,002	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1.6	Реконструкция ЗТП-2а (РУ-0,4кВ) п.Курилово	0,955	0,955	1,050	0,890	0,890	-0,095	0,095	9,95	0,095		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.7	Реконструкция ЗТП-3а (РУ-10кВ, РУ-0,4кВ) п.Курилово	1,830	1,830	1,983	1,681	1,681	-0,153	0,153	8,36	0,153		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2018г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансир овать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.8	Реконструкция РП-5 (РУ-0,4кВ) п.Курилово	1,327	1,327	1,441	1,221	1,221	-0,114	0,114	8,59	0,114		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.9	Реконструкция ЗТП-1138 (РУ-10кВ) п.Вороново	1,781	1,781	2,993	2,536	2,536	-1,212	1,212	68,05	1,212		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
2.	Новое строительство	67,424	67,424	86,214	73,068	73,068	-18,790	18,790	27,87	38,708	19,922	
	Трансформаторные подстанции											
2.1	Строительство БКТП-2х630 (пож.депо) п.ЛМС	1,430	1,430	5,057	4,286	4,286	-3,627	3,627	253,64	3,627		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
2.2	Строительство БКТП-1421 (пож.депо) д.Красная Пахра	1,266	1,266	2,526	2,141	2,141	-1,260	1,260	99,53	1,260		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
2.3	Монтаж КРН-10кВ №№ 1,2,3,4 д.Чириково	2,692	2,692	4,923	4,172	4,172	-2,231	2,231	82,88	2,231		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
2.4	Монтаж КРН-10кВ №№ 1,2 д.Лисинцево	4,784	4,784	2,453	2,079	2,079	2,331	-2,331	-48,72		2,331	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
2.5	Строительство БКТП-2х630 (оч.сооруж.) п.Рогово	1,051	1,051	5,464	4,631	4,631	-4,413	4,413	419,89	4,413		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
2.6	Монтаж КРН-10кВ №№ 1,2,3,4 д.Русино	2,692	2,692	5,074	4,300	4,300	-2,382	2,382	88,48	2,382		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
2.7	Строительство КТП-1420 д.Троицкое	4,590	4,590	2,108	1,786	1,786	2,482	-2,482	-54,07		2,482	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
2.8	Монтаж КРН-10кВ № 307 д.Троицкое	1,305	1,305	1,141	0,967	0,967	0,164	-0,164	-12,57		0,164	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
2.9	Строительство КТП-1х100 д.Андреевское	0,001	0,001	0,896	0,759	0,759	-0,895	0,895	81354,55	0,895		Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.10	Строительство КТП-1407 д.Юдановка	0,001	0,001	0,806	0,683	0,683	-0,805	0,805	146445,45	0,805		Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2018г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.11	Строительство КТП-1405 д.Юдановка	0,001	0,001	0,748	0,634	0,634	-0,747	0,747	135900,00	0,747		Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.12	Монтаж КРН-10кВ № 313 от оп.42 с ф.6 от ЗТП-1138 д.Юдановка	0,001	0,001	1,261	1,069	1,069	-1,260	1,260	229172,73	1,260		Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
	Воздушные линии 10(6) кВ											
2.13	Строительство ВКЛ-10кВ от ф.2 с РП-23 до БКТП-2х630 п.Рогово	6,753	6,753	10,602	8,985	8,985	-3,849	3,849	57,00	3,849		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
2.14	Строительство ВЛ-10кВ от ф.1 с РП-23 до КРН-158 (КТП-10, КТП-67, КТП-183) п.Рогово	0,003	0,003	4,087	3,464	3,464	-4,084	4,084	148518,18	4,084		Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.15	Строительство ВКЛ-10кВ от ф.15 с РП-5/ПС-706 до КТП-1420 д.Троицкое	3,469	3,469	1,096	0,929	0,929	2,373	-2,373	-68,41		2,373	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
2.16	Строительство ВЛ-6кВ от ф.9 с ПС-596 до КТП-1х100 д.Андреевское	0,001	0,001	0,549	0,465	0,465	-0,548	0,548	49809,09	0,548		Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.17	Строительство ВЛ-10кВ с ф.6 ЗТП-1138 до КТП-1405 д.Юдановка	0,001	0,001	3,812	3,231	3,231	-3,811	3,811	692990,91	3,811		Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.18	Строительство ВКЛ-10кВ от КТП-1405 до КТП-1407 д.Юдановка	0,001	0,001	2,133	1,808	1,808	-2,132	2,132	387718,18	2,132		Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
	Воздушные линии 0,4 кВ											
2.19	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-12 до участка с.Вороново	0,001	0,001	0,300	0,254	0,254	-0,299	0,299	54445,45	0,299		Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.20	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-111 до участка с.Вороново	0,001	0,001	0,457	0,387	0,387	-0,456	0,456	82990,91	0,456		Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2018г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.21	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-314 до ж/дома Евсеевой Г.Б. д.Терехово	0,001	0,001	0,232	0,197	0,197	-0,231	0,231	42081,82	0,231		Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.22	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-304 до участков ЖСКИЗ "Шаганино" д.Шаганино	0,003	0,003	0,966	0,819	0,819	-0,963	0,963	35027,27	0,963		Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.23	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-121 до участков СНТ "Березка" д.Романцево	0,002	0,002	1,738	1,473	1,473	-1,736	1,736	78900,00	1,736		Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.24	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1349 и КТП-1032 до участков СНТ "Фотон" д.Романцево	0,003	0,003	1,347	1,142	1,142	-1,344	1,344	48881,82	1,344		Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.25	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до участков СНТ "Раздолье" д.Андреевское	0,001	0,001	0,332	0,281	0,281	-0,331	0,331	30081,82	0,331		Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.26	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1405 до жилых домов д.Юдановка	0,001	0,001	0,636	0,539	0,539	-0,635	0,635	115536,36	0,635		Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
	Кабельные линии 10(6) кВ											
2.27	Строительство 2КЛ-10кВ от ЗТП-1138 до БКТП-2х630 п.ЛМС	4,977	4,977	0,298	0,253	0,253	4,679	-4,679	-94,01		4,679	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
2.28	Строительство 2КЛ-10кВ от БКТП-1186 до БКТП-1421 (пож.депо) д.Красная Пахра	3,870	3,870	0,960	0,814	0,814	2,910	-2,910	-75,19		2,910	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
2.29	Строительство КВЛ-10кВ от КРН-10кВ № 3 до КРН-10кВ № 4 с ЦРП-6 ф.7 д.Чириково	3,038	3,038	3,331	2,823	2,823	-0,293	0,293	9,64	0,293		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
2.30	Строительство КВЛ-10кВ от КРН-10кВ № 1 до КРН-10кВ № 2 с ПС-773 ф.10 д.Чириково	2,663	2,663	1,707	1,447	1,447	0,956	-0,956	-35,90		0,956	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
2.31	Строительство КЛ-10кВ от КРН-10кВ № 1 до КРН-10кВ № 2 с УЗТП-7 ф.2 д.Лисинцево	4,262	4,262	3,320	2,814	2,814	0,942	-0,942	-22,10		0,942	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
2.32	Строительство КЛ-10кВ от КТП-1302 до БКТП-2х630 п.Рогово	5,606	5,606	4,160	3,525	3,525	1,446	-1,446	-25,79		1,446	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2018г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиров ать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.33	Строительство КЛ-10кВ от КРН-10кВ № 1 до КРН-10кВ № 2 с ПС-706 ф.17 д.Русино	3,175	3,175	2,034	1,724	1,724	1,141	-1,141	-35,94		1,141	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
2.34	Строительство КВЛ-10кВ от КРН-10кВ № 3 до КРН-10кВ № 4 с ПС-706 ф.15 д.Русино	2,526	2,526	2,395	2,030	2,030	0,131	-0,131	-5,19		0,131	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	Кабельные линии 0,4 кВ											
2.35	Строительство 4КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до пож.депо п.ЛМС	2,238	2,238	2,470	2,093	2,093	-0,232	0,232	10,37	0,232		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
2.36	Строительство 2КЛ-0,4кВ от КТП-1139 до нежилых помещений в ж/д 5,7 п.ЛМС	1,602	1,602	1,504	1,275	1,275	0,098	-0,098	-6,12		0,098	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
2.37	Строительство 4КЛ-0,4кВ от БКТП-1421 до пож.депо д.Красная Пахра	2,132	2,132	1,863	1,579	1,579	0,269	-0,269	-12,62		0,269	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
2.38	Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 (Т-1) до очистных сооружений п.Рогово	0,642	0,642	0,714	0,605	0,605	-0,072	0,072	11,21	0,072		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
2.39	Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 (Т-2) до очистных сооружений п.Рогово	0,642	0,642	0,714	0,605	0,605	-0,072	0,072	11,21	0,072		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ОАО "РСП" за 2018 год,
млн. рублей



№,№	Источник финансирования	Объем финансирования		Причины отклонений
		[2019 год]		
		всего		
1	Собственные средства	план*	факт**	Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготных объектов, плата за технологическое присоединение которых (план) производилась в размере 550 руб. за каждое техприсоединение
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	88,432	105,739	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	64,452	79,123	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	57,140	57,140	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей			
1.1.4.	Прочая прибыль	57,140	57,140	
1.2.	Амортизация	7,312	21,983	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	10,491	10,491	
1.2.2.	Прочая амортизация	10,491	10,491	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС			
1.4.	Прочие собственные средства	13,489	16,125	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,000	0,000	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	88,432	105,739	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

Отчет о вводах/выводах объектов ОАО "РСП" за 2018 год



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА, шт		км		МВА, шт		км	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:								
	Трансформаторные подстанции								
1	Реконструкция ЗТП-3603 (РУ-0,4кВ) п.Остафьево.	8	4			8	4		
2	Реконструкция ЗТП-1а (РУ-10кВ, РУ-0,4кВ) п.Курилово	27	12			27	12		
3	Реконструкция ЗТП-2а (РУ-0,4кВ) п.Курилово	18	11			18	11		
4	Реконструкция ЗТП-3а (РУ-10кВ, РУ-0,4кВ) п.Курилово	18	17			18	17		
5	Реконструкция РП-5 (РУ-0,4кВ) п.Курилово	13	15			13	15		
6	Реконструкция ЗТП-1138 (РУ-10кВ) п.Вороново	8	9			8	9		
	Воздушные линии 10 (6) кВ								
7	Реконструкция ВЛ-10кВ с РП-3/ПС-494 ф.11 до КТП-429 п.Минзаг. Протяженность по трассе 2,24 км.			2,240	2,240			2,240	2,240
8	Реконструкция ВЛ-6кВ с ПС-592 ф.6 до КТП-1544 д.Алхимово. Протяженность по трассе 0,46 км.			0,460	0,460			0,460	0,460
9	Реконструкция ВЛ-10кВ с РП-5 ф.16 до КТП-1452 д.Сатино-Русское. Протяженность по трассе 0,567 км.			0,567	0,567			0,567	0,567
	Итого по реконструкции:	92	68	3,267	3,267	92	68	3,267	3,267
	Новое строительство и расширение, в т.ч.								
	Трансформаторные подстанции								
1	Строительство БКТП-2х630 (пож.депо) п.ЛМС	1,260	1,260						
2	Строительство БКТП-1421 (пож.депо) д.Красная Пахра	1,260	1,260						
3	Монтаж КРН-10кВ №№ 1,2,3,4 д.Чириково	4	4						
4	Монтаж КРН-10кВ №№ 1,2 д.Лисинцево	2	2						
5	Строительство БКТП-2х630 (оч.сооруж.) п.Рогово	1,260	1,260						
6	Монтаж КРН-10кВ №№ 1,2,3,4 д.Русино	4	4						
7	Строительство КТП-1420 д.Троицкое	1,000	1,000						
8	Монтаж КРН-10кВ № 307 д.Троицкое	1	1						
9	Строительство КТП-1х100 д.Андреевское	0,100	0,100						
10	Строительство КТП-1407 д.Юдановка	0,250	0,250						
11	Строительство КТП-1405 д.Юдановка	0,100	0,100						
12	Монтаж КРН-10кВ № 313 от оп.42 с ф.6 от ЗТП-1138 д.Юдановка	1	1						

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА,шт		км		МВА,шт		км	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
	<u>Воздушные линии 10 (6) кВ</u>								
13	Строительство ВКЛ-10кВ от ф.2 с РП-23 до БКТП-2х630 п.Рогово			1,721	4,260				
14	Строительство ВЛ-10кВ от ф.1 с РП-23 до КРН-158 (КТП-10, КТП-67, КТП-183) п.Рогово			1,767	1,609				
15	Строительство ВКЛ-10кВ от ф.15 с РП-5/ПС-706 до КТП-1420 д.Троицкое			0,800	0,235				
16	Строительство ВЛ-6кВ от ф.9 с ПС-596 до КТП-1х100 д.Андреевское			0,090	0,094				
17	Строительство ВЛ-10кВ с ф.6 ЗТП-1138 до КТП-1405 д.Юдановка			1,317	1,317				
18	Строительство ВКЛ-10кВ от КТП-1405 до КТП-1407 д.Юдановка			0,711	0,711				
	<u>Воздушные линии 0,4 кВ</u>								
19	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-12 до участка с.Вороново			0,188	0,323				
20	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-111 до участка с.Вороново			0,390	0,403				
21	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-314 до ж/дома Евсеевой Г.Б. д.Терехово			0,078	0,078				
22	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-304 до участков ЖСКИЗ "Шаганино" д.Шаганино			0,950	0,806				
23	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-121 до участков СНТ "Березка" д.Романцево			1,560	1,537				
24	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1349 и КТП-1032 до участков СНТ "Фотон" д.Романцево			1,450	1,404				
25	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до участков СНТ "Раздолье" д.Андреевское			0,040	0,192				
26	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1405 до жилых домов д.Юдановка			0,559	0,559				
	<u>Кабельные линии 10(6) кВ</u>								
27	Строительство 2КЛ-10кВ от ЗТП-1138 до БКТП-2х630 п.ЛМС			0,700	0,060				
28	Строительство 2КЛ-10кВ от БКТП-1186 до БКТП-1421 (пож.депо) д.Красная Пахра			0,700	0,450				
29	Строительство КВЛ-10кВ от КРН-10кВ № 3 до КРН-10кВ № 4 с ЦРП-6 ф.7 д.Чириково			0,950	0,961				
30	Строительство КВЛ-10кВ от КРН-10кВ № 1 до КРН-10кВ № 2 с ПС-773 ф.10 д.Чириково			0,400	0,412				
31	Строительство КЛ-10кВ от КРН-10кВ № 1 до КРН-10кВ № 2 с УЗТП-7 ф.2 д.Лисинцево			0,900	0,931				
32	Строительство КЛ-10кВ от КТП-1302 до БКТП-2х630 п.Рогово			1,428	1,461				
33	Строительство КЛ-10кВ от КРН-10кВ № 1 до КРН-10кВ № 2 с ПС-706 ф.17 д.Русино			0,560	0,561				
34	Строительство КВЛ-10кВ от КРН-10кВ № 3 до КРН-10кВ № 4 с ПС-706 ф.15 д.Русино			0,790	0,715				
	<u>Кабельные линии 0,4 кВ</u>								
35	Строительство 4КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до пож.депо п.ЛМС			0,500	0,896				
36	Строительство 2КЛ-0,4кВ от КТП-1139 до нежилых помещений в ж/д 5,7 п.ЛМС			0,736	0,630				
37	Строительство 4КЛ-0,4кВ от БКТП-1421 до пож.депо д.Красная Пахра			0,550	0,588				

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА,шт		кМ		МВА,шт		кМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
38	Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 (Т-1) до очистных сооружений п.Рогово			0,300	0,182				
39	Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 (Т-2) до очистных сооружений п.Рогово			0,300	0,182				
	Итого по строителству:	5,230	5,230	20,435	21,557	0,000	0,000	0,000	0,000
		12	12	0	0	0	0	0	0
	Всего по инвестиционной программе:	5,230	5,230	23,702	24,824	0,000	0,000	3,267	3,267
		104	80	0	0	92	68	0	0

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой



Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "РСП" за 2017 год, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)

Исходящий № 4005332 * ИНН 5074114011
г. Москва, 2018 года
Подпись: Н.В.Ильин
М.П. "РСП"

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2017 отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. руб.	Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода *	Отклонение *** в том числе за счет				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО,	69,030	69,030	46,060	46,060	46,060	22,970	-22,970	-33,28	0,939	0,241	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	23,613	23,613	23,572	23,572	23,572	0,041	-0,041	-0,17	0,057	0,098	
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
	Трансформаторные подстанции											
1.1.1.	Перевод КТП-1501 с уровня напряжения 6 кВ на 10 кВ д.Слащево	0,704	0,704	0,704	0,704	0,704	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.	Перевод КТП-1903 с уровня напряжения 6 кВ на 10 кВ д.Слащево	0,535	0,535	0,535	0,535	0,535	0,000	0,000	0,00			
	Воздушные линии 10(6) кВ											
1.1.3.	Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.6 с РП-4 до КТП-1537 д.Яковлево	0,263	0,263	0,270	0,270	0,270	-0,007	0,007	2,66	0,007		
1.1.4.	Реконструкция ВЛ-6кВ с ПС-617 ф.3 до КТП-1546 д.Спирово	0,444	0,444	0,446	0,446	0,446	-0,002	0,002	0,45	0,002		
1.1.5.	Реконструкция ВЛ-6кВ от ПС-173 ф.6 до КТП-371 д.Ордынцы	1,168	1,168	1,192	1,192	1,192	-0,024	0,024	2,05	0,024		
	Воздушные линии 0,4 кВ											
1.1.6.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-417 до ж/домов п.Александрово	1,706	1,706	1,719	1,719	1,719	-0,013	0,013	0,76	0,013		
	Кабельные линии 10(6) кВ											
1.1.7.	Реконструкция КЛ-10кВ от ЗТП-429 до ТП-25 п.Александрово	8,488	8,488	8,393	8,393	8,393	0,095	-0,095	-1,12		0,095	
1.1.8.	Реконструкция КЛ-10кВ от ф.16 с РП-14 до КТП-458 д.Пузиково	7,843	7,843	7,851	7,851	7,851	-0,008	0,008	0,10	0,008		
	Кабельные линии 0,4 кВ											
1.1.9.	Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ЗТП-155 до ж/дома № 1 по ул.Железнодорожной п.Львовский	1,000	1,000	0,997	0,997	0,997	0,003	-0,003	-0,30		0,003	
1.1.10.	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-155 до ж/дома № 2 по ул.Железнодорожной п.Львовский	0,537	0,537	0,539	0,539	0,539	-0,002	0,002	0,37	0,002		

Ильин

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2018 отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. руб.	Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.11.	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-139 до ж/дома № 56/10 по ул.Красной п.Львовский	0,455	0,455	0,455	0,455	0,455	0,000	0,000	0,00			
1.1.12.	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-163 до ж/дома № 11 по ул.Садовой п.Львовский	0,470	0,470	0,471	0,471	0,471	-0,001	0,001	0,21	0,001		
2.	Новое строительство	45,417	45,417	22,488	22,488	22,488	22,929	-22,929	-50,49	0,882	0,143	
	Трансформаторные подстанции											
2.1	Строительство КТП-2х400 (ООО "Протос Девелопмент") д.Щелково	5,315	5,315	0,000	0,000	0,000	5,315	-5,315	-100,00			Строительство объекта не производилось в связи с отказом заявителя от технологического присоединения
2.2	Монтаж КРН д.Щелково	0,822	0,822	0,000	0,000	0,000	0,822	-0,822	-100,00			
	Воздушные линии 10(6) кВ											
2.3	Строительство ВКЛ-6кВ от ф.3 с ПС-321 до КТП-2х400 д.Щелково	3,771	3,771	0,000	0,000	0,000	3,771	-3,771	-100,00			Строительство объекта не производилось в связи с отказом заявителя от технологического присоединения
	Воздушные линии 0,4 кВ											
2.4	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1975 до потребителей д.Сынково	0,645	0,645	0,664	0,664	0,664	-0,019	0,019	2,95	0,019		
2.5	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до участков СНТ "Калинка", СНТ "Трасса" д.Румянцево	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354	0,000	0,000	0,00			
2.6	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-25 до ж/дома п.Александровка	0,164	0,164	0,162	0,162	0,162	0,002	-0,002	-1,22		0,002	
2.7	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-367 до ж/домов п.Стрелковская фабрика	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,000	0,000	0,00			
2.8	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1465 до ж/домов д.Федюково	0,041	0,041	0,040	0,040	0,040	0,001	-0,001	-2,44		0,001	
2.9	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1805 до ж/домов д.Федюково	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,000	0,000	0,00			
2.10	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-232 до участков СНТ "Витязь" д.Одинцово	4,672	4,672	5,535	5,535	5,535	-0,863	0,863	18,47	0,863		
2.11	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-2х400 до жилых домов, ВЗУ, оч.сооружений, делового центра, хозблока д.Щелково	13,760	13,760	0,000	0,000	0,000	13,760	-13,760	-100,00			Строительство объекта не производилось в связи с отказом заявителя от технологического присоединения
2.12	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-179 до участков СНТ "Фауна" д.Антропово	4,801	4,801	4,793	4,793	4,793	0,008	-0,008	-0,17		0,008	
2.13	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-190 до участков СНТ "Сфера" д.Сидориха	4,814	4,814	4,808	4,808	4,808	0,006	-0,006	-0,12		0,006	

РД

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2018-отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. руб.	Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.14	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-329 до участков СНТ "Рябина" д.Плужково	4,109	4,109	3,983	3,983	3,983	0,126	-0,126	-3,07		0,126	
	Кабельные линии 0,4 кВ											
2.15	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-117 до ж/дома п.Железнодорожный	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,000	0,000	0,00			
	Прочее новое строительство											
2.16	Административное здание п.Кузнечики	1,728	1,728	1,728	1,728	1,728	0,000	0,000	0,00			
3.	Прочие капитальные вложения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
3.1												

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ
ОАО "РСП" за 2017 год, млн. рублей
(представляется ежегодно)



М.П.
2018 года

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план*	факт**	
1	Собственные средства	69,030	46,060	Строительство объекта не производилось в связи с отказом заявителя от технологического присоединения
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	37,027	17,592	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	37,027	17,592	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	37,027	17,592	
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	Амортизация	20,984	20,984	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	20,984	20,984	
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС	10,527	7,028	
1.4.	Прочие собственные средства	0,492	0,456	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	69,030	46,060	
	для ОГ/Т/К, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** Накопленным итогом за год

И.В. Ильин

Отчет о вводах/выводах объектов ОАО "РСП" за 2017 год
(представляется ежегодно)



Генеральный директор ОАО "РСП"
Н.В.Ильин

2018 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		КМ		МВА		КМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:								
	Трансформаторные подстанции								
1	Перевод КТП-1501 с уровня напряжения 6 кВ на 10 кВ	0,400	0,400			0,400	0,400		
2	Перевод КТП-1903 с уровня напряжения 6 кВ на 10 кВ	0,100	0,100			0,100	0,100		
	Воздушные линии 10(6) кВ								
3	Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.6 с РП-4 до КТП-1537			0,050	0,050			0,050	0,050
4	Реконструкция ВЛ-6кВ с ПС-617 ф.3 до КТП-1546 д.Спирово			0,120	0,120			0,120	0,120
5	Реконструкция ВЛ-6кВ от ПС-173 ф.6 до КТП-371 д.Ордынцы			0,750	0,750			0,750	0,750
	Воздушные линии 0,4 кВ								
6	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-417 до ж/домов			1,580	1,580			1,580	1,580
	Кабельные линии 10(6) кВ								
7	Реконструкция КЛ-10кВ от ЗТП-429 до ТП-25 п.Александрово			2,300	2,300			2,300	2,300
8	Реконструкция КЛ-10кВ от ф.16 с РП-14 до КТП-458			3,080	3,080			3,080	3,080
	Кабельные линии 0,4 кВ								
9	Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ЗТП-155 до ж/дома № 1 по			0,600	0,600			0,600	0,600

Handwritten signature

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		КМ		МВА		КМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
10	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-155 до ж/дома № 2 по			0,270	0,270			0,270	0,270
11	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-139 до ж/дома № 56/10 по			0,220	0,220			0,220	0,220
12	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-163 до ж/дома № 11 по			0,230	0,230			0,230	0,230
	Итого реконструкция:	0,500	0,500	9,200	9,200	0,500	0,500	9,200	9,200
	Новое строительство и расширение, в т.ч.								
	Трансформаторные подстанции								
1	Строительство КТП-2х400 (ООО "Протос Девелопмент") д.Щелково	0,800	0,000						
2	Монтаж КРН д.Щелково	0,000	0,000						
	Итого:	0,800	0,000	0,000	0,000				
	Воздушные линии 10(6) кВ								
3	Строительство ВКЛ-6кВ от ф.3 с ПС-321 до КТП-2х400 д.Щелково			1,470	0,000				
	Итого:	0,000	0,000	1,470	0,000				
	Воздушные линии 0,4 кВ								
4	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1975 до потребителей д.Сынково			0,400	0,400				
5	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до участков СНТ "Калинка", СНТ "Трасса" д.Румянцево			0,217	0,217				
6	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-25 до ж/дома п.Александровка			0,100	0,100				
7	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-367 до ж/домов п.Стрелковская фабрика			0,022	0,022				
8	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1465 до ж/домов д.Федюково			0,015	0,015				
9	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1805 до ж/домов д.Федюково			0,060	0,060				
10	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-232 до участков СНТ			2,900	3,221				
11	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-2х400 до жилых домов, ВЗУ,			4,756	0,000				

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		КМ		МВА		КМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
12	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-179 до участков СНТ "Фауна" д.Антропово			2,970	2,970				
13	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-190 до участков СНТ			2,986	2,986				
14	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-329 до участков СНТ			2,550	2,495				
	Итого:	0,000	0,000	16,976	12,486				
	Кабельные линии 10(6) кВ								
	Итого:	0,000	0,000	0,000	0,000				
	Кабельные линии 0,4 кВ								
15	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-117 до ж/дома п.Железнодорожный			0,100	0,100				
	Итого:	0,000	0,000	0,100	0,100				
	Итого строительство:	0,800	0,000	18,546	12,586				
	Прочее новое строительство								
16	Административное здание п.Кузнечики		0,000		0,000				
	Всего:	1,300	0,500	27,746	21,786	0,500	0,500	9,200	9,200

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой



Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "РСП" за 2016 год, млн. рублей с НДС

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
А.Р. Белевцев
(подпись)
«__» марта 2017 года
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2016г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО, в том числе:	77,478	77,478	87,208	73,906	73,906	-9,730	9,730	12,56	9,730	0,000	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	11,596	11,596	11,596	9,826	9,826	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	11,596	11,596	11,596	9,826	9,826	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
	Трансформаторные подстанции											
1.1	Реконструкция КТП-246 (СНТ "Исаково-2"), д.Исаково	0,434	0,434	0,434	0,368	0,368	0,000	0,000	0,00			
1.2	Реконструкция КТП-66 (у ж/д № 1 "а"), п.Михайловское лесничество	0,486	0,486	0,486	0,412	0,412	0,000	0,000	0,00			
1.3	Реконструкция ЗТП-1266 (у ж/д № 14), п.Знамя Октября	6,303	6,303	6,303	5,341	5,341	0,000	0,000	0,00			
1.4	Реконструкция КТП-1462 (у ж/д № 18/9 по ул.Солнечной), д.Девятское	0,424	0,424	0,424	0,359	0,359	0,000	0,000	0,00			
	Воздушные линии 10(6) кВ											
1.5	Реконструкция ВЛ-10кВ от оп.46 (ф.6 с ПС-773) до КТП-66, п.Михайловское лесничество	0,675	0,675	0,675	0,572	0,572	0,000	0,000	0,00			
	Воздушные линии 0,4 кВ											
1.6	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-691 (вбл.д.№36) до ж/дома № 59 д.Юдановка	1,755	1,755	1,755	1,487	1,487	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2016г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиров ать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.7	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1272 (у ж/д № 1) до ж/домов № 2,3 с.Красное	0,416	0,416	0,416	0,352	0,352	0,000	0,000	0,00			
1.8	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1462 (у ж/д № 18/9 по ул.Солнечной) до ж/д № 5/1 по ул.Центральной, д.Девятское	1,103	1,103	1,103	0,935	0,935	0,000	0,000	0,00			
	Прочая реконструкция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
2.	Новое строительство	65,882	65,882	75,612	64,080	64,080	-9,730	9,730	14,77	9,730	0,000	
	Трансформаторные подстанции											
2.1	Строительство БКТП-2х630 (школа) п.Красная Пахра	2,705	2,705	7,407	6,277	6,277	-4,702	4,702	173,83	4,702		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
2.2	Строительство КТП-1х160 СНТ "Текстильщик" с.Красное	0,542	0,542	0,542	0,459	0,459	0,000	0,000	0,00			
2.3	Строительство КТП-1х160 СНТ "Березка" с.Красное	0,542	0,542	0,542	0,460	0,460	0,000	0,000	0,00			
2.4	Строительство КТП-1х100 СНТ "Квант" с.Красное	0,406	0,406	0,406	0,344	0,344	0,000	0,000	0,00			
2.5	Строительство КТП-1х250 СНТ "Лесной" п.Рогово	0,856	0,856	0,856	0,725	0,725	0,000	0,000	0,00			
2.6	Строительство КТП-1х100 СНТ "Квант" д.Каменка	0,468	0,468	0,468	0,397	0,397	0,000	0,000	0,00			
2.7	Строительство БКТП-2х630 (школа) п.Знамя Октября.	3,330	3,330	7,406	6,277	6,277	-4,076	4,076	122,40	4,076		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
2.8	Строительство КТП-1х1000 АО "КРОКУС ИНТЕРНЭШИЛ" д.Троицкое	2,053	2,053	2,053	1,740	1,740	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2016г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиров ать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	Воздушные линии 10(6) кВ											
2.9	Строительство ВКЛ-10кВ от ф.1 с РП-32 до КТП-1х160 СНТ "Текстильщик" с.Красное	0,924	0,924	0,924	0,783	0,783	0,000	0,000	0,00			
2.10	Строительство ВЛ-10кВ от оп.29 ф.1 с РП-32 до КТП-1х160 СНТ "Березка" с.Красное	0,111	0,111	0,151	0,128	0,128	-0,040	0,040	36,04	0,040		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
2.11	Строительство ВЛ-10кВ отпайка от оп.81 ф.7 с ПС-727 к КТП-94 ДСК "Север" д.Юрово	0,074	0,074	0,074	0,063	0,063	0,000	0,000	0,00			
2.12	Монтаж ПКУ на ВЛ-10кВ к КТП-94 д.Юрово	0,159	0,159	0,170	0,144	0,144	-0,011	0,011	6,92	0,011		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
2.13	Строительство ВЛ-10кВ отпайка от оп.97 ф.7 с ПС-727 к КТП-296 ДСК "Север" д.Юрово	0,037	0,037	0,037	0,032	0,032	0,000	0,000	0,00			
2.14	Монтаж ПКУ на ВЛ-10кВ к КТП-296 д.Юрово	0,159	0,159	0,206	0,174	0,174	-0,047	0,047	29,56	0,047		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
2.15	Строительство ВЛ-10кВ от ф.1 с РП-23 до КТП-1х250 СНТ "Лесной" п.Рогово	0,321	0,321	0,321	0,272	0,272	0,000	0,000	0,00			
	Воздушные линии 0,4 кВ											
2.16	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-105 до гаражных боксов п.ЛМС	0,176	0,176	0,176	0,149	0,149	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2016г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.17	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-111 до ж/дома п.Вороново	0,188	0,188	0,273	0,232	0,232	-0,085	0,085	45,21	0,085		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
2.18	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-690 до участков СНТ "Дружный" д.Бабенки	3,509	3,509	3,509	2,973	2,973	0,000	0,000	0,00			
2.19	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-752 до участков СНТ "Победа" д.Бабенки	1,635	1,635	1,635	1,386	1,386	0,000	0,000	0,00			
2.20	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-97 до участков СНТ "Строитель-91" д.Лукошкино	2,043	2,043	2,043	1,731	1,731	0,000	0,000	0,00			
2.21	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до участков СНТ "Текстильщик" с.Красное	1,881	1,881	1,881	1,594	1,594	0,000	0,000	0,00			
2.22	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до участков СНТ "Березка" с.Красное	1,317	1,317	1,317	1,116	1,116	0,000	0,000	0,00			
2.23	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до участков СНТ "Квант" с.Красное	0,995	0,995	0,995	0,843	0,843	0,000	0,000	0,00			
2.24	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1351 до участков СНТ "Квант" с.Красное	0,828	0,828	0,828	0,702	0,702	0,000	0,000	0,00			
2.25	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-94 до участков ДСК "Север" д.Юрово	1,369	1,369	1,718	1,456	1,456	-0,349	0,349	25,49	0,349		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
2.26	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-296 до участков ДСК "Север" д.Юрово	0,761	0,761	0,761	0,645	0,645	0,000	0,000	0,00			
2.27	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-312 до ж/домов п.Минзаг	0,086	0,086	0,086	0,073	0,073	0,000	0,000	0,00			
2.28	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-312 до храма п.Минзаг	0,206	0,206	0,206	0,175	0,175	0,000	0,000	0,00			
2.29	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1187 до участков СНТ "Красная Пахра" д.Чириково	2,951	2,951	2,951	2,501	2,501	0,000	0,000	0,00			
2.30	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-134 до ж/дома д.Секерино	0,161	0,161	0,161	0,136	0,136	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2016г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансирова ть по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.31	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до участков СНТ "Лесной" п.Рогово	1,486	1,486	1,486	1,260	1,260	0,000	0,000	0,00			
2.32	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-939 до участков СНТ "Лесной" п.Рогово	3,234	3,234	3,234	2,741	2,741	0,000	0,000	0,00			
2.33	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-939.1 до участков СНТ "Лесной" п.Рогово	2,423	2,423	2,787	2,362	2,362	-0,364	0,364	15,02	0,364		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
2.34	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до участков СНТ "Квант" д.Каменка	1,033	1,033	1,033	0,876	0,876	0,000	0,000	0,00			
2.35	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-181 до участков СНТ "Квант" д.Каменка	1,539	1,539	1,539	1,304	1,304	0,000	0,000	0,00			
2.36	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-183/2 до участков СНТ "Алмаз" п.Рогово	0,958	0,958	0,958	0,811	0,811	0,000	0,000	0,00			
2.37	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1345 до участков СНТ "Керамик" д.Кресты	2,030	2,030	2,030	1,720	1,720	0,000	0,000	0,00			
2.38	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-466 до участков СНТ "Десна" п.Ерино	11,750	11,750	11,750	9,958	9,958	0,000	0,000	0,00			
2.39	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1266 до гаражей п.Знамя Октября	0,953	0,953	0,953	0,808	0,808	0,000	0,000	0,00			
2.40	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1 до ж/дома п.Курилово	0,042	0,042	0,057	0,048	0,048	-0,015	0,015	35,71	0,015		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
2.41	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1233 до ж/дома д.Александрово	0,168	0,168	0,168	0,142	0,142	0,000	0,000	0,00			
2.42	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1452 до ж/дома д.Сатино-Русское	0,125	0,125	0,125	0,106	0,106	0,000	0,000	0,00			
2.43	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-468 до участков СНТ "Орбита" д.Жуковка	1,900	1,900	1,900	1,610	1,610	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2016г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	Кабельные линии 10(6) кВ											
2.44	Строительство КВЛ-10кВ от оп.24 ф.1 с РП-32 до КТП-1х100 СНТ "Квант" с.Красное	0,191	0,191	0,232	0,197	0,197	-0,041	0,041	21,47	0,041		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
2.45	Строительство КВЛ-10кВ от ф.1 с РП-23 до КТП-1х100 СНТ "Квант" д.Каменка	0,978	0,978	0,978	0,829	0,829	0,000	0,000	0,00			
2.46	Строительство 2КЛ-6кВ от ЗТП-1758 до КТП-2х630, п.Знамя Октября	1,240	1,240	1,240	1,051	1,051	0,000	0,000	0,00			
2.47	Строительство КВЛ-10кВ от ф.1 с ПС-280 до КТП-1х1000 д.Троицкое	1,831	1,831	1,831	1,552	1,552	0,000	0,000	0,00			
	Кабельные линии 0,4 кВ											
2.48	Строительство 7КЛ-0,4кВ от ТП-748 до участков ПК "Сенькино-2" д.Сенькино-Секерино	2,844	2,844	2,844	2,410	2,410	0,000	0,000	0,00			
2.49	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-116 до ж/дома д.Кузенево	0,364	0,364	0,364	0,308	0,308	0,000	0,000	0,00			

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ОАО "РСП" за 2016 год,
млн. рублей

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
А.Р. Белевцев
(подпись)
« » марта 2017 года
М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [2016 год]		Причины отклонений
		всего		
		план*	факт**	
1	Собственные средства	77,478	87,208	Отклонения за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	55,834	56,642	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	55,834	56,642	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	55,834	56,642	
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	Амортизация	8,786	8,786	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	8,786	8,786	
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС	11,817	13,300	
1.4.	Прочие собственные средства	1,041	8,480	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	77,478	87,208	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** накопленным итогом за год

Отчет о вводах/выводах объектов ОАО "РСП" за 2016 год

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
А.Р. Белевцев
(подпись)
«__» марта 2017 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		кМ		МВА		кМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:								
	<u>Трансформаторные подстанции</u>								
1	Реконструкция КТП-246 (СНТ "Исаково-2"), д.Исаково	0,160	0,160			0,063	0,063		
2	Реконструкция КТП-66 (у ж/д № 1"а"), п.Михайловское лесничество	0,250	0,250			0,160	0,160		
3	Реконструкция ЗТП-1266 (у ж/д № 14), п.Знамя Октября	0,800	0,800			0,320	0,320		
4	Реконструкция КТП-1462 (у ж/д № 18/9 по ул.Солнечной), д.Девятское	0,160	0,160			0,063	0,063		
	<u>Воздушные линии 10 (6) кВ</u>								
5	Реконструкция ВЛ-10кВ от оп.46 (ф.6 с ПС-773) до КТП-66, п.Михайловское лесничество			0,380	0,380			0,380	0,380
	<u>Воздушные линии 0,4 кВ</u>								
6	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-691 (вбл.д.№36) до ж/дома № 59 д.Юдановка			1,960	1,960			1,960	1,960
7	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1272 (у ж/д № 1) до ж/домов № 2,3 с.Красное			0,300	0,300			0,300	0,300
8	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1462 (у ж/д № 18/9 по ул.Солнечной) до ж/д № 5/1 по ул.Центральной, д.Девятское			1,260	1,260			1,260	1,260
	Итого по реконструкции:	1,370	1,370	3,900	3,900	0,606	0,606	3,900	3,900
	Новое строительство и расширение, в т.ч.								
	<u>Трансформаторные подстанции</u>								
1	Строительство БКТП-2х630 (школа) п.Красная Пахра	1,260	1,260						
2	Строительство КТП-1х160 СНТ "Текстильщик" с.Красное	0,160	0,160						

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		кМ		МВА		кМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
3	Строительство КТП-1х160 СНТ "Березка" с.Красное	0,160	0,160						
4	Строительство КТП-1х100 СНТ "Квант" с.Красное	0,100	0,100						
5	Строительство КТП-1х250 СНТ "Лесной" п.Рогово	0,250	0,250						
6	Строительство КТП-1х100 СНТ "Квант" д.Каменка	0,100	0,100						
7	Строительство БКТП-2х630 (школа) п.Знамя Октября.	1,260	1,260						
8	Строительство КТП-1х1000 АО "КРОКУС ИНТЕРНЭШИЛ" д.Троицкое	1,000	1,000						
	<u>Воздушные линии 10 (6) кВ</u>								
9	Строительство ВКЛ-10кВ от ф.1 с РП-32 до КТП-1х160 СНТ "Текстильщик" с.Красное			0,390	0,390				
10	Строительство ВЛ-10кВ от оп.29 ф.1 с РП-32 до КТП-1х160 СНТ "Березка" с.Красное			0,015	0,015				
11	Строительство ВЛ-10кВ отпайка от оп.81 ф.7 с ПС-727 к КТП-94 ДСК "Север" д.Юрово			0,010	0,010				
12	Монтаж ПКУ на ВЛ-10кВ к КТП-94 д.Юрово			0,000	0,000				
13	Строительство ВЛ-10кВ отпайка от оп.97 ф.7 с ПС-727 к КТП-296 ДСК "Север" д.Юрово			0,005	0,005				
14	Монтаж ПКУ на ВЛ-10кВ к КТП-296 д.Юрово			0,000	0,000				
15	Строительство ВЛ-10кВ от ф.1 с РП-23 до КТП-1х250 СНТ "Лесной" п.Рогово			0,100	0,100				
	<u>Воздушные линии 0,4 кВ</u>								
16	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-105 до гаражных боксов п.ЛМС			0,147	0,147				
17	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-111 до ж/дома п.Вороново			0,162	0,162				
18	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-690 до участков СНТ "Дружный" д.Бабенки			3,613	3,613				
19	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-752 до участков СНТ "Победа" д.Бабенки			1,605	1,605				
20	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-97 до участков СНТ "Строитель-91" д.Лукошкино			1,860	1,860				
21	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до участков СНТ "Текстильщик" с.Красное			1,635	1,635				
22	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до участков СНТ "Березка" с.Красное			1,200	1,200				
23	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до участков СНТ "Квант" с.Красное			0,870	0,870				
24	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1351 до участков СНТ "Квант" с.Красное			0,690	0,690				
25	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-94 до участков ДСК "Север" д.Юрово			0,847	1,212				
26	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-296 до участков ДСК "Север" д.Юрово			0,721	0,721				
27	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-312 до ж/домов п.Минзаг			0,070	0,070				
28	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-312 до храма п.Минзаг			0,240	0,240				
29	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1187 до участков СНТ "Красная Пахра" д.Чириково			2,805	2,805				

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		кМ		МВА		кМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
30	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-134 до ж/дома д.Секерино			0,150	0,150				
31	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до участков СНТ "Лесной" п.Рогово			1,300	1,300				
32	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-939 до участков СНТ "Лесной" п.Рогово			3,300	3,300				
33	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-939.1 до участков СНТ "Лесной" п.Рогово			2,100	2,263				
34	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до участков СНТ "Квант" д.Каменка			0,920	0,920				
35	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-181 до участков СНТ "Квант" д.Каменка			1,400	1,400				
36	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-183/2 до участков СНТ "Алмаз" п.Рогово			0,850	0,850				
37	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1345 до участков СНТ "Керамик" д.Кресты			1,720	1,720				
38	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-466 до участков СНТ "Десна" п.Ерино			10,170	10,170				
39	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1266 до гаражей п.Знамя Октября			1,265	1,265				
40	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1 до ж/дома п.Курилово			0,035	0,035				
41	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1233 до ж/дома д.Александрово			0,190	0,190				
42	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1452 до ж/дома д.Сатино-Русское			0,099	0,099				
43	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-468 до участков СНТ "Орбита" д.Жуковка			1,500	1,500				
	Кабельные линии 10(6) кВ								
44	Строительство КВЛ-10кВ от оп.24 ф.1 с РП-32 до КТП-1х100 СНТ "Квант" с.Красное			0,046	0,046				
45	Строительство КВЛ-10кВ от ф.1 с РП-23 до КТП-1х100 СНТ "Квант" д.Каменка			0,326	0,326				
46	Строительство 2КЛ-6кВ от ЗТП-1758 до КТП-2х630, п.Знамя Октября			0,500	0,500				
47	Строительство КВЛ-10кВ от ф.1 с ПС-280 до КТП-1х1000 д.Троицкое			0,638	0,638				
	Кабельные линии 0,4 кВ								
48	Строительство 7КЛ-0,4кВ от ТП-748 до участков ПК "Сенькино-2" д.Сенькино-Секерино			1,540	1,540				
49	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-116 до ж/дома д.Кузенево			0,180	0,180				
	Итого по строительству:	4,290	4,290	45,214	45,742	0,000	0,000	0,000	0,000
	Всего по инвестиционной программе:	5,660	5,660	49,114	49,642	0,606	0,606	3,900	3,900

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "РСП" за 2015 год, млн. рублей с НДС

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
А.Р. Белевцев
(подпись)
«__» марта 2016 года
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2014г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО, в том числе:	63,874	63,874	63,874	54,132	54,132	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	8,988	8,988	8,988	7,617	7,617	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	4,234	4,234	4,234	3,588	3,588	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
	Трансформаторные подстанции											
1.1.1	Реконструкция КТП-105 п.ЛМС	2,979	2,979	2,979	2,525	2,525	0,000	0,000	0,00			
1.1.2	Реконструкция КТП-1163 д.Дешино	0,458	0,458	0,458	0,388	0,388	0,000	0,000	0,00			
	Кабельные линии 0,4 кВ											
1.1.3.	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-945 до ВЗУ с.Вороново	0,386	0,386	0,386	0,327	0,327	0,000	0,000	0,00			
1.1.4.	Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП-578 до ВЗУ п.Знамя Октября	0,411	0,411	0,411	0,348	0,348	0,000	0,000	0,00			
1.2.	Прочая реконструкция	4,754	4,754	4,754	4,029	4,029	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
	Трансформаторные подстанции											
1.2.1.	Реконструкция ЗТП-2 п.Курилово	4,754	4,754	4,754	4,029	4,029	0,000	0,000	0,00			
2.	Прочие капитальные вложения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
2.1.												

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2014г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3.	Новое строительство	54,886	54,886	54,886	46,515	46,515	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
	Трансформаторные подстанции											
3.1.	Строительство КТП-2х1000 (ГКУ "Кольцевые магистрали") п.Рогово	11,965	11,965	11,965	10,140	10,140	0,000	0,000	0,00			
3.2.	Строительство КТП-1х160 (АЗС ОАО "Газпромнефть-Центр") п.Курилово	1,125	1,125	1,125	0,953	0,953	0,000	0,000	0,00			
3.3.	Строительство ЗТП-2х160 (ГБУЗ МО "Психиатрическая больница № 17") п.Курилово	7,970	7,970	7,970	6,754	6,754	0,000	0,000	0,00			
3.4.	Строительство КТП-1х63 (СНТ "Колобянка") п.Курилово	0,272	0,272	0,272	0,231	0,231	0,000	0,000	0,00			
	Кабельные линии 10(6) кВ											
3.5.	Строительство 2КЛ-10кВ от КТП-215 до КТП-2х1000 п.Рогово	2,679	2,679	2,679	2,270	2,270	0,000	0,000	0,00			
3.6.	Строительство КЛ-10кВ от ЗТП-2 до КТП-1х160 п.Курилово	1,497	1,497	1,497	1,269	1,269	0,000	0,000	0,00			
3.7.	Строительство КЛ-10кВ от РП-5 до ЗТП-2х160 п.Курилово	2,316	2,316	2,316	1,963	1,963	0,000	0,000	0,00			
3.8.	Строительство КЛ-10кВ от ЗТП-2 до ЗТП-2х160 п.Курилово	0,899	0,899	0,899	0,762	0,762	0,000	0,000	0,00			
	Кабельные линии 0,4 кВ											
3.9.	Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП-1230 до ж/домов 17,31 и участков 75,122,411 п.Минзаг	2,379	2,379	2,379	2,016	2,016	0,000	0,000	0,00			
	Воздушные линии 10(6) кВ											
3.10.	Строительство ВКЛ-10кВ с ПС-706 ф.16 до КТП-1х63 п.Курилово	0,572	0,572	0,572	0,485	0,485	0,000	0,000	0,00			
	Воздушные линии 0,4 кВ											
3.11.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-51 до ж/домов 120,125 и участков 34,37,56 п.ЛМС	2,838	2,838	2,838	2,405	2,405	0,000	0,000	0,00			
3.12.	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-105 до ж/домов 3,37,59 и участков 14,39 п.ЛМС	1,955	1,955	1,955	1,657	1,657	0,000	0,000	0,00			
3.13.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-283 до участков 2,14,16,18 д.Ворсино	1,426	1,426	1,426	1,208	1,208	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2014г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиров ать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3.14.	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-311 до ж/домов 1,7,43,147 и участков 2,12,23,35,73,124 с.Ворсино	3,399	3,399	3,399	2,881	2,881	0,000	0,000	0,00			
3.15.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-691 до ж/дома 5Б д.Юдановка	0,060	0,060	0,060	0,051	0,051	0,000	0,000	0,00			
3.16.	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-720 до ж/домов 1,3,6,24,30,53,83 и участка 51 д.Семеново	3,627	3,627	3,627	3,074	3,074	0,000	0,000	0,00			
3.17.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-658 до участков 12,17 п.Минзаг	0,553	0,553	0,553	0,469	0,469	0,000	0,000	0,00			
3.18.	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-694 до участков 6,10,28,39,45 с.Красная Пахра	0,996	0,996	0,996	0,844	0,844	0,000	0,000	0,00			
3.19.	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1272 до участка 285 с.Красное	0,051	0,051	0,051	0,043	0,043	0,000	0,000	0,00			
3.20.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-66 до участка 17 п.Михайловское лесничество	0,584	0,584	0,584	0,495	0,495	0,000	0,000	0,00			
3.21.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-314 до ж/дома 4 и участка 345 д.Терехово	1,242	1,242	1,242	1,053	1,053	0,000	0,000	0,00			
3.22.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-224 до станции № 15335 "Рязановское-Никульское" д.Никульское	0,413	0,413	0,413	0,350	0,350	0,000	0,000	0,00			
3.23.	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1266 до боксов п.Знамя Октября	0,204	0,204	0,204	0,173	0,173	0,000	0,000	0,00			
3.24.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1370 до участков 25,60,173,208,236 д.Никульское	3,465	3,465	3,465	2,936	2,936	0,000	0,000	0,00			
3.25.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1870 до ГСК "Олимпийский-2" п.Ерино	0,066	0,066	0,066	0,056	0,056	0,000	0,000	0,00			
3.26.	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1 до участка 52 п.Курилово	0,177	0,177	0,177	0,150	0,150	0,000	0,000	0,00			
3.27.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-92 до ж/дома 62 д.Песье	0,045	0,045	0,045	0,038	0,038	0,000	0,000	0,00			
3.28.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-92 до ж/дом 116 д.Песье	0,134	0,134	0,134	0,114	0,114	0,000	0,000	0,00			
3.29.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-116 до ж/домов 6,8 д.Кузенево	0,128	0,128	0,128	0,108	0,108	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2014г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3.30.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1547 до ж/дома 77 д.Троицкое	0,284	0,284	0,284	0,241	0,241	0,000	0,000	0,00			
3.31.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х63 до участков 17,43,109,131 п.Курилово	1,565	1,565	1,565	1,326	1,326	0,000	0,000	0,00			

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ОАО "РСП" за 2015 год,
млн. рублей

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
« » 2016 года
А.Р. Белевцев
(подпись)
М.П.

№.№	Источник финансирования	Объем финансирования [2015 год]		Причины отклонений
		всего		
		план*	факт**	
1	Собственные средства	63,874	63,874	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	46,514	46,514	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	46,514	46,514	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	46,514	46,514	
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	Амортизация	7,617	7,617	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	7,617	7,617	
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС	9,743	9,743	
1.4.	Прочие собственные средства			
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	63,874	63,874	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** накопленным итогом за год

Отчет о вводах/выводах объектов ОАО "РСП" за 2015 год

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
А.Р. Белевцев
(подпись)
«__» марта 2015 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		км		МВА		км	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:								
	<u>Трансформаторные подстанции</u>								
1	Реконструкция КТП-105 п.ЛМС	0,400	0,400			0,250	0,250		
2	Реконструкция КТП-1163 д.Дешино	0,250	0,250			0,160	0,160		
3	Реконструкция ЗТП-2 п.Курилово	КСО	КСО						
	<u>Кабельные линии 0,4 кВ</u>								
4	Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-945 до ВЗУ с.Вороново			0,100	0,100			0,100	0,100
5	Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП-578 до ВЗУ п.Знамя Октября			0,050	0,050			0,050	0,050
	Итого по реконструкции:	0,650	0,650	0,150	0,150	0,410	0,410	0,150	0,150
	Новое строительство и расширение, в т.ч.								
	<u>Трансформаторные подстанции</u>								
1	Строительство КТП-2х1000 (ГКУ "Кольцевые магистрали") п.Рогово	2,000	2,000						
2	Строительство КТП-1х160 (АЗС ОАО "Газпромнефть-Центр") п.Курилово	0,160	0,160						
3	Строительство ЗТП-2х160 (ГБУЗ МО "Психиатрическая больница № 17") п.Курилово	0,320	0,320						
4	Строительство КТП-1х63 (СНТ "Колобянка") п.Курилово	0,063	0,063						

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		км		МВА		км	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
	<u>Кабельные линии 10(6) кВ</u>								
5	Строительство 2КЛ-10кВ от КТП-215 до КТП-2х1000 п.Рогово			1,080	1,080				
6	Строительство КЛ-10кВ от ЗТП-2 до КТП-1х160 п.Курилово			0,586	0,586				
7	Строительство КЛ-10кВ от РП-5 до ЗТП-2х160 п.Курилово			1,200	1,200				
8	Строительство КЛ-10кВ от ЗТП-2 до ЗТП-2х160 п.Курилово			0,450	0,450				
	<u>Кабельные линии 0,4 кВ</u>								
9	Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП-1230 до ж/домов 17,31 и участков 75,122,411 п.Минзаг			1,105	1,105				
	<u>Воздушные линии 10 (6) кВ</u>								
10	Строительство ВКЛ-10кВ с ПС-706 ф.16 до КТП-1х63 п.Курилово			0,360	0,360				
	<u>Воздушные линии 0,4 кВ</u>								
11	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-51 до ж/домов 120,125 и участков 34,37,56 п.ЛМС			2,910	2,910				
12	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-105 до ж/домов 3,37,59 и участков 14,39 п.ЛМС			1,725	1,725				
13	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-283 до участков 2,14,16,18 д.Ворсино			1,564	1,564				
14	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-311 до ж/домов 1,7,43,147 и участков 2,12,23,35,73,124 с.Ворсино			3,096	3,096				
15	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-691 до ж/дома 5Б д.Юдановка			0,040	0,040				
16	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-720 до ж/домов 1,3,6,24,30,53,83 и участка 51 д.Семеново			3,576	3,576				
17	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-658 до участков 12,17 п.Минзаг			0,550	0,550				
18	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-694 до участков 6,10,28,39,45 с.Красная Пахра			1,050	1,050				
19	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1272 до участка 285 с.Красное			0,046	0,046				
20	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-66 до участка 17 п.Михайловское лесничество			0,530	0,530				
21	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-314 до ж/дома 4 и участка 345 д.Терехово			1,220	1,220				
22	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-224 до станции № 15335 "Рязановское-Никульское" д.Никульское			0,522	0,522				
23	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1266 до боксов п.Знамя Октября			0,305	0,305				
24	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1370 до участков 25,60,173,208,236 д.Никульское			3,900	3,900				
25	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1870 до ГСК "Олимпийский-2" п.Ерино			0,048	0,048				

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		км		МВА		км	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
26	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1 до участка 52 п.Курилово			0,160	0,160				
27	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-92 до ж/дома 62 д.Песье			0,035	0,035				
28	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-92 до ж/дом 116 д.Песье			0,105	0,105				
29	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-116 до ж/домов 6,8 д.Кузенево			0,110	0,110				
30	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1547 до ж/дома 77 д.Троицкое			0,230	0,230				
31	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х63 до участков 17,43,109,131 п.Курилово			1,780	1,780				
	Итого по строительству:	2,543	2,543	28,283	28,283	0,000	0,000	0,000	0,000
	Всего по инвестиционной программе:	3,193	3,193	28,433	28,433	0,410	0,410	0,150	0,150

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Отчет об исполнении финансового плана ОАО "РСП" на территории Новой Москвы за 2015 год
(заполняется по финансированию)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ОАО "РСП"

А.Р. Белевцев

(подпись)

« » марта 2016 года

м.п.

№ п/п	Показатели	2014 год		2015 год	
		план	факт	план	факт
1	2	5	6	5	6
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	91,108	128,460	101,884	167,740
	в том числе:				
1.1.	Выручка от основной деятельности (услуги по передаче электроэнергии)	81,228	76,990	94,667	151,120
1.2.	Выручка от прочей деятельности (технологические присоединения, прочая)	9,880	51,470	7,217	16,620
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	56,135	124,953	66,831	157,155
1.	Материальные расходы, всего	18,083	22,946	23,726	26,024
	в том числе:				
1.1.	Топливо	1,189	1,923		
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	2,771	12,850	10,320	13,216
1.3.	Покупная электроэнергия	14,123	8,173	13,406	12,808
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	8,449	20,822	10,822	20,371
3.	Амортизационные отчисления	7,590	10,557	9,009	8,475
4.	Налоги и сборы, всего	0,555	1,108	1,816	1,635
5.	Прочие расходы, всего	21,458	69,520	21,458	100,650
	в том числе:				
5.1.	Ремонт основных средств	17,397	33,120	17,397	52,539
5.2.	Другие прочие расходы	3,521	35,799	3,521	46,778
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	0,540	0,601	0,540	1,333
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка				
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	34,973	3,507	35,053	10,585
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-0,059	0,000	0,000	-0,353
1.	Внереализационные доходы, всего				
	в том числе				
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2.	Проценты от размещения средств				
2.	Внереализационные расходы, всего	0,059			0,353
	в том числе				
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов				
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	34,914	3,507	35,053	10,232
VI.	Налог на прибыль	6,983	0,701	7,011	2,046
VII.	Чистая прибыль	27,931	2,806	28,042	8,186
VIII.	Направления использования чистой прибыли	3,220	0,748	3,220	2,764
	в том числе:				
1.	Фонд накопления				
2.	Резервный фонд				
3.	Выплата дивидендов	2,980	0,118	2,980	0,248
4.	Прочие расходы из прибыли	0,240	0,630	0,240	2,516
IX.	Изменение дебиторской задолженности				
1.	Увеличение дебиторской задолженности				
2.	Сокращение дебиторской задолженности	20,000		20,000	
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	-20,000	0,000	-20,000	0,000

X.	Изменение кредиторской задолженности				
1.	Увеличение кредиторской задолженности		41,500		39,000
2.	Сокращение кредиторской задолженности				
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	0,000	41,500	0,000	39,000
XI.	Привлечение заемных средств	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе на:				
1.	Финансирование инвестиционной программы				
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*				
2.	Прочие цели (расшифровка)				
XII.	Погашение заемных средств	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе по:				
1.	Инвестиционной программе				
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*				
2.	Прочие цели (расшифровка)				
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	9,319	9,701	10,322	11,602
XIV.	Купля/продажа активов				
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)				
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)				
XV.	Средства, полученные от доэмиссии акций				
XVI.	Капитальные вложения	61,095	63,590	63,874	63,874
	в т.ч. в части ДПМ*				
XVI.	Всего поступления (I п. + 1п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. + 2п. XIV п. + XV п.)	120,427	179,661	132,206	218,342
XVII.	Всего расходы (II п. - 3п. II п. + 2п. IV п. + 1 п. IX п. + 2 п. X п. + VI п. + VIII п. + XII п. + 1 п. XIV п. + XVI п.)	119,902	179,435	131,927	217,717
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI п. - XVII п.)	0,525	0,226	0,279	0,625
	Справочно:				
1.	EBITDA	36,076	14,471	38,867	18,296
2.	Долг на конец периода				
3.	Уровень тарифов				

*заполняется ОГК/ГГК

Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "РСП" за 2014 год, млн. рублей с НДС

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
А.Р. Белевцев
«24» марта 2015 года



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2014г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО, в том числе:	66,490	61,095	63,590	53,892	53,892	2,900	2,495	4,08	2,566	-0,071	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	16,861	11,466	12,498	10,593	10,593	4,363	1,032	9,00	1,103	-0,071	
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	14,025	8,630	9,727	8,244	8,244	4,298	1,097	12,71	1,103	-0,006	
	Трансформаторные подстанции											
1.1.1	Реконструкция КТП-272 д.Свитино	0,559	0,559	0,559	0,474	0,474	0,000	0,000	0,00			
1.1.2	Реконструкция ЗТП-1230 п.Минзаг	5,599	0,204	0,204	0,173	0,173	5,395	0,000	0,00			Объект, переходящий на 2015 год
1.1.3	Реконструкция КТП-1627 д.Мостовское	0,415	0,415	0,518	0,439	0,439	-0,103	0,103	24,82	0,103		
1.1.4	Реконструкция КТП-1600 п.Знамя Октября	0,382	0,382	0,566	0,480	0,480	-0,184	0,184	48,17	0,184		
1.1.5	Реконструкция КТП-1602 л.Тарасово	0,430	0,430	0,430	0,364	0,364	0,000	0,000	0,00			
1.1.6	Реконструкция КТП-1690 д.Сатино-Русское	1,280	1,280	1,280	1,085	1,085	0,000	0,000	0,00			
	Воздушные линии 10(6) кВ											
1.1.7.	Реконструкция ВЛ-10кВ с РП-5 (ф.11) до КТП-1690 д.Сатино-Русское	0,188	0,188	0,188	0,159	0,159	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2014г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиров ать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	Воздушные линии 0,4 кВ											
1.1.8.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-272 до ж/домов д.Свитино	0,382	0,382	0,382	0,324	0,324	0,000	0,000	0,00			
1.1.9.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от УЗТП-7 до ж/домов д.Секерино	1,229	1,229	1,704	1,444	1,444	-0,475	0,475	38,65	0,475		
1.1.10.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1627 до ж/домов д.Мостовское	0,346	0,346	0,416	0,353	0,353	-0,070	0,070	20,23	0,070		
1.1.11.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1602 до ж/домов д.Тарасово	0,443	0,443	0,437	0,370	0,370	0,006	-0,006	-1,35		-0,006	
1.1.12.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-92 до ж/домов д.Песье	1,289	1,289	1,560	1,322	1,322	-0,271	0,271	21,02	0,271		
1.1.13.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1690 до ж/домов д.Сатино-Русское	1,483	1,483	1,483	1,257	1,257	0,000	0,000	0,00			
1.2.	Прочая реконструкция	2,836	2,836	2,771	2,349	2,349	0,065	-0,065	-2,29	0,000	-0,065	
	Трансформаторные подстанции											
1.2.1.	Реконструкция РП-39 (КСО) Культурный центр п.Ерино	1,418	1,418	1,386	1,175	1,175	0,032	-0,032	-2,26		-0,032	
1.2.2.	Реконструкция РП-39 (КСО) (КТП-2х630) п.Ерино	1,418	1,418	1,385	1,174	1,174	0,033	-0,033	-2,33		-0,033	
2.	Прочие капитальные вложения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
2.1.												
3.	Новое строительство	49,629	49,629	51,092	43,299	43,299	-1,463	1,463	2,95	1,463	0,000	
	Трансформаторные подстанции											
3.1.	Строительство КТП-2х100, п.ЛМС	4,752	4,752	4,752	4,027	4,027	0,000	0,000	0,00			
3.2.	Строительство КТП-2х630, п.Ерино	6,505	6,505	6,899	5,847	5,847	-0,394	0,394	6,06	0,394		
	Кабельные линии 10(6) кВ											
3.3.	Строительство 2КЛ-10кВ от ЗТП-1138 до КТП-2х100, п.ЛМС	1,811	1,811	1,811	1,535	1,535	0,000	0,000	0,00			
3.4.	Строительство 2КЛ-10кВ от РП-39 до КТП-2х630, п.Ерино	0,837	0,837	0,983	0,833	0,833	-0,146	0,146	17,44	0,146		
	Кабельные линии 0,4 кВ											
3.5.	Строительство 2КЛ-0,4кВ от КТП-2х630 до ж.д.3а ул.Высокая, п.Ерино	0,557	0,557	0,690	0,585	0,585	-0,133	0,133	23,88	0,133		
3.6.	Строительство 2КЛ-0,4кВ от КТП-2х630 до ж.д.3б ул.Высокая, п.Ерино	0,909	0,909	1,080	0,915	0,915	-0,171	0,171	18,81	0,171		

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2014г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3.7.	Строительство 6КЛ-0,4кВ от ЗТП-1228 до школы, п.Щапово	1,643	1,643	2,232	1,892	1,892	-0,589	0,589	35,85	0,589		
	Воздушные линии 10(6) кВ											
	Воздушные линии 0,4 кВ											
3.8.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-51 до ж/домов м/р Солнечный п.ЛМС	1,152	1,152	1,152	0,976	0,976	0,000	0,000	0,00			
3.9.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-111 до ж/домов м/р Молодежный п.Вороново	1,998	1,998	1,998	1,693	1,693	0,000	0,000	0,00			
3.10.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-311 до ж/домов п.ЛМС	0,595	0,595	0,595	0,504	0,504	0,000	0,000	0,00			
3.11.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-272 до ж/домов д.Свитино	0,171	0,171	0,171	0,145	0,145	0,000	0,000	0,00			
3.12.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-325 до ж/домов д.Лукошкино	0,683	0,683	0,683	0,579	0,579	0,000	0,000	0,00			
3.13.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-554 до ж/домов д.Лукошкино	0,132	0,132	0,132	0,112	0,112	0,000	0,000	0,00			
3.14.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-378 до ж/домов п.Красная Пахра	0,875	0,875	0,875	0,742	0,742	0,000	0,000	0,00			
3.15.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-652 до ж/домов п.Минзаг	0,439	0,439	0,469	0,397	0,397	-0,030	0,030	6,83	0,030		
3.16.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-78 до ж/домов д.Дешино	0,501	0,501	0,501	0,425	0,425	0,000	0,000	0,00			
3.17.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-134 до ж/домов д.Секерино	3,347	3,347	3,347	2,836	2,836	0,000	0,000	0,00			
3.18.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-246 до ж/домов д.Исаково-2	0,291	0,291	0,291	0,247	0,247	0,000	0,000	0,00			
3.19.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-314 до ж/домов д.Терехово-2	0,321	0,321	0,321	0,272	0,272	0,000	0,000	0,00			
3.20.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1163 до ж/домов д.Дешино	1,352	1,352	1,352	1,146	1,146	0,000	0,000	0,00			
3.21.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-161 до ж/домов д.Каменка	1,907	1,907	1,907	1,616	1,616	0,000	0,000	0,00			
3.22.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-249 до ж/домов д.Кресты	0,255	0,255	0,255	0,216	0,216	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2014г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонения ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3.23.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1266 до гаража, п.Знамя Октября	0,189	0,189	0,189	0,160	0,160	0,000	0,000	0,00			
3.24.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1600 до СНТ "Победа" п.Знамя Октября	3,131	3,131	3,131	2,653	2,653	0,000	0,000	0,00			
3.25.	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1 до ж/домов п.Курилово	0,230	0,230	0,230	0,195	0,195	0,000	0,000	0,00			
3.26.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-92 до ж/домов д.Песье	0,192	0,192	0,192	0,163	0,163	0,000	0,000	0,00			
3.27.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1233 до ж/домов д.Александрово	2,720	2,720	2,720	2,305	2,305	0,000	0,000	0,00			
3.28.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1320 до автомойки п.Щапово	0,153	0,153	0,153	0,130	0,130	0,000	0,000	0,00			
3.29.	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-1390 до СНТ "Хлыново" д.Батыбино	3,874	3,874	3,874	3,283	3,283	0,000	0,000	0,00			
3.30.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1452 до ж/домов д.Сатино-Русское	0,205	0,205	0,205	0,174	0,174	0,000	0,000	0,00			
3.31.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-212 до СНТ "Ветеран" г.Троицк	3,952	3,952	3,952	3,349	3,349	0,000	0,000	0,00			
3.32.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-214 до СНТ "Ветеран" г.Троицк	3,950	3,950	3,950	3,347	3,347	0,000	0,000	0,00			

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ОАО "РСП" за 2014 год,
млн. рублей



№, №	Источник финансирования	Объем финансирования [2014 год]		Причины отклонений
		всего		
		план*	факт**	
1	Собственные средства	61,095	63,590	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	42,059	43,298	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	42,059	43,298	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	42,059	43,298	
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	Амортизация	7,590	7,590	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	7,590	7,590	
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС	9,319	9,701	
1.4.	Прочие собственные средства	2,127	3,001	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	61,095	63,590	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** накопленным итогом за год

Отчет о вводах/выводах объектов ОАО "РСП" за 2014 год

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
А.Р. Белевцев
(подпись)
март 2014 года
МП 10507400832
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ * РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ * АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		км		МВА		км	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:								
	<u>Трансформаторные подстанции</u>								
1	Реконструкция КТП-272 д.Свитино	0,250	0,250			0,100	0,100		
2	Реконструкция ЗТП-1230 п.Минзаг								
3	Реконструкция КТП-1627 д.Мостовское	0,160	0,160			0,100	0,100		
4	Реконструкция РП-39 (КСО) Культурный центр п.Ерино	2КСО	2КСО						
5	Реконструкция РП-39 (КСО) (КТП-2х630) п.Ерино	2КСО	2КСО						
6	Реконструкция КТП-1600 п.Знамя Октября	0,250	0,250			0,160	0,160		
7	Реконструкция КТП-1602 л.Тарасово	0,250	0,250			0,160	0,160		
8	Реконструкция КТП-1690 д.Сатино-Русское	0,400	0,400			0,250	0,250		
	<u>Воздушные линии 10(6) кВ</u>								
9	Реконструкция ВЛ-10кВ с РП-5 (ф.11) до КТП-1690 д.Сатино-Русское			0,023	0,023			0,023	0,023
	<u>Воздушные линии 0,4 кВ</u>								
10	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-272 до ж/домов д.Свитино			0,405	0,405			0,405	0,405

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		км		МВА		км	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
11	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от УЗТП-7 до ж/домов д.Секерино			2,100	2,100			2,100	2,100
12	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1627 до ж/домов д.Мостовское			0,420	0,420			0,420	0,420
13	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1602 до ж/домов д.Тарасово			0,591	0,591			0,591	0,591
14	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-92 до ж/домов д.Песье			1,815	1,815			1,815	1,815
15	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1690 до ж/домов д.Сатино-Русское			2,100	2,100			2,100	2,100
	Итого по реконструкции:	1,310	1,310	7,454	7,454	0,770	0,770	7,454	7,454
	Новое строительство и расширение, в т.ч.								
	<u>Трансформаторные подстанции</u>								
1	Строительство КТП-2х100, п.ЛМС	0,200	0,200						
2	Строительство КТП-2х630, п.Ерино	1,260	1,260						
	<u>Кабельные линии 10(6) кВ</u>								
3	Строительство 2КЛ-10кВ от ЗТП-1138 до КТП-2х100, п.ЛМС			0,740	0,740				
4	Строительство 2КЛ-10кВ от РП-39 до КТП-2х630, п.Ерино			0,312	0,312				
	<u>Кабельные линии 0,4 кВ</u>								
5	Строительство 2КЛ-0,4кВ от КТП-2х630 до ж.д.3а ул.Высокая, п.Ерино			0,215	0,215				
6	Строительство 2КЛ-0,4кВ от КТП-2х630 до ж.д.3б ул.Высокая, п.Ерино			0,372	0,372				
7	Строительство 6КЛ-0,4кВ от ЗТП-1228 до школы, п.Щапово			1,140	1,140				
	<u>Воздушные линии 10 (6) кВ</u>								
	<u>Воздушные линии 0,4 кВ</u>								
8	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-51 до ж/домов м/р Солнечный п.ЛМС			0,800	0,800				
9	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-111 до ж/домов м/р Молодежный п.Вороново			1,430	1,430				
10	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-311 до ж/домов п.ЛМС			0,800	0,300				
11	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-272 до ж/домов д.Свитино			0,100	0,100				

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		кМ		МВА		кМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
12	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-325 до ж/домов д.Лукошкино			0,490	0,490				
13	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-554 до ж/домов д.Лукошкино			0,055	0,055				
14	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-378 до ж/домов п.Красная Пахра			0,610	0,610				
15	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-652 до ж/домов п.Минзаг			0,380	0,380				
16	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-78 до ж/домов д.Дешино			0,300	0,300				
17	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-134 до ж/домов д.Секерино			2,200	2,200				
18	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-246 до ж/домов д.Исаково-2			0,200	0,200				
19	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-314 до ж/домов д.Терехово-2			0,190	0,190				
20	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1163 до ж/домов д.Дешино			0,960	0,960				
21	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-161 до ж/домов д.Каменка			1,360	1,360				
22	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-249 до ж/домов д.Кресты			0,125	0,125				
23	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1266 до гаража, п.Знамя Октября			0,180	0,180				
24	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1600 до СНТ "Победа" п.Знамя Октября			2,783	2,783				
25	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1 до ж/домов п.Курилово			0,150	0,150				
26	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-92 до ж/домов д.Песье			0,102	0,102				
27	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1233 до ж/домов д.Александрово			2,043	2,043				
28	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1320 до автомойки п.Цапово			0,121	0,121				
29	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-1390 до СНТ "Хлыново" д.Батыбино			3,046	3,046				
30	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1452 до ж/домов д.Сатино-Русское			0,125	0,125				
31	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-212 до СНТ "Ветеран" г.Троицк			3,160	3,160				
32	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-214 до СНТ "Ветеран" г.Троицк			3,362	3,362				
	Итого по строительству:	1,460	1,460	27,851	27,351	0,000	0,000	0,000	0,000
	Всего по инвестиционной программе:	2,770	2,770	35,305	34,805	0,770	0,770	7,454	7,454

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Отчет об исполнении финансового плана ОАО "РСП" на территории Новой Москвы за 2014 год
(заполняется по финансированию)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ОАО "РСП"
И.И. Белевцев

«___» марта 2015 года

М.П.



№ п/п	Показатели	2013 год		2014 год	
		план	факт	план	факт
1	2	5	6	5	6
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	102,013	119,684	91,108	128,422
	в том числе:				
I.1.	Выручка от основной деятельности (услуги по передаче электроэнергии)	77,265	57,690	81,228	76,987
I.2.	Выручка от прочей деятельности (технологические присоединения, прочая)	24,748	61,994	9,880	51,435
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	52,072	76,241	56,135	101,739
1.	Материальные расходы, всего	15,086	16,181	18,083	17,778
	в том числе:				
1.1.	Топливо	1,129	1,164	1,189	1,923
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	2,657	3,015	2,771	7,682
1.3.	Покупная электроэнергия	11,300	12,002	14,123	8,173
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	8,076	15,015	8,449	15,348
3.	Амортизационные отчисления	7,590	9,381	7,590	10,761
4.	Налоги и сборы, всего	0,787	0,787	0,555	0,807
5.	Прочие расходы, всего	20,533	34,877	21,458	57,045
	в том числе:				
5.1.	Ремонт основных средств	16,631	19,505	17,397	32,448
5.2.	Другие прочие расходы	3,362	14,832	3,521	23,551
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	0,540	0,540	0,540	1,046
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка				
III.	Валовая прибыль (I p.-II p.)	49,941	43,443	34,973	26,683
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-0,056	-0,056	-0,059	-0,193
1.	Внереализационные доходы, всего				
	в том числе:				
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2.	Проценты от размещения средств				
2.	Внереализационные расходы, всего	0,056	0,056	0,059	0,193
	в том числе:				
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов				
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	49,885	43,387	34,914	26,490
VI.	Налог на прибыль	9,977	8,677	6,983	5,298
VII.	Чистая прибыль	39,908	34,710	27,931	21,192
VIII.	Направления использования чистой прибыли	4,287	4,287	3,220	0,848
	в том числе:				
1.	Фонд накопления				
2.	Резервный фонд	0,066	0,066		
3.	Выплата дивидендов	3,991	3,991	2,980	0,248
4.	Прочие расходы из прибыли	0,230	0,230	0,240	0,600
IX.	Изменение дебиторской задолженности				
1.	Увеличение дебиторской задолженности				
2.	Сокращение дебиторской задолженности	4,000	5,000	6,000	20,000
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	-4,000	-5,000	-6,000	-20,000

X.	Изменение кредиторской задолженности				
1.	Увеличение кредиторской задолженности				
2.	Сокращение кредиторской задолженности	8,300	3,800	21,500	
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	-8,300	-3,800	-21,500	0,000
XI.	Привлечение заемных средств	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе на:				
1.	Финансирование инвестиционной программы				
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*				
2.	Прочие цели (расшифровка)				
XII.	Погашение заемных средств	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе по:				
1.	Инвестиционной программе				
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*				
2.	Прочие цели (расшифровка)				
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	7,502	7,299	9,519	12,596
XIV.	Купля/продажа активов				
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)				
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)				
XV.	Средства, полученные от доэмиссии акций				
XVI.	Капитальные вложения	45,607	47,849	20,305	63,406
	в т.ч. в части ДПМ*				
XVI.	Всего поступления (I п. + 1п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. + 2п.XIV п. + XV п.)	113,515	131,983	100,763	161,018
XVII.	Всего расходы (II п. - 3п. II п. + 2п. IV п. + 1 п. IX п. + 2 п. X п. + VI п. + VIII п. + XII п. + 1 п. XIV п. + XVI п.)	112,709	131,529	100,612	160,723
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI п. - XVII п.)	0,806	0,454	0,151	0,295
	Справочно:				
1.	EBITDA	48,285	44,878	36,076	32,760
2.	Долг на конец периода				
3.	Уровень тарифов				

*заполняется ОГК/ТГК

Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "РСП" за 2013 год, млн. рублей с НДС

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
(подпись) А.Р. Белевцев
« » марта 2014 года М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2013г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО, в том числе:	45,607	45,607	47,849	40,550	40,550	-2,242	2,242	4,92	2,419	-0,177	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	4,660	4,660	4,660	3,949	3,949	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
	Трансформаторные подстанции											
1.1.1	Реконструкция КТП-323 д.Юрово	0,351	0,351	0,351	0,297	0,297	0,000	0,000	0,00			
1.1.2	Реконструкция РП-39 (КСО) п.Ерино	1,325	1,325	1,325	1,123	1,123	0,000	0,000	0,00			
	Воздушные линии 10(6) кВ											
1.1.3	Реконструкция ВЛ-10кВ от РП-3 ф.12 до КТП-323 д.Юрово	1,786	1,786	1,786	1,514	1,514	0,000	0,000	0,00			
	Воздушные линии 0,4 кВ											
1.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-323 до ж/домов д.Юрово	1,198	1,198	1,198	1,015	1,015	0,000	0,000	0,00			
2.	Прочие капитальные вложения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
2.1.	Объект № 1											

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2013г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансирова ть по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3.	Новое строительство	40,947	40,947	43,189	36,601	36,601	-2,242	2,242	5,48	2,419	-0,177	
3.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
	Трансформаторные подстанции											
3.1.1	Строительство КТП-1х160 п.Вороново	0,666	0,666	0,678	0,575	0,575	-0,012	0,012	1,80	0,012		
3.1.2	Строительство КТП-1х160 мкрн.Приозерный п.ЛМС	1,204	1,204	1,505	1,275	1,275	-0,301	0,301	25,00	0,301		
3.1.3	Строительство КТП-1х40 д.Акулово	0,351	0,351	0,351	0,297	0,297	0,000	0,000	0,00			
3.1.4	Строительство КРН д.Акулово	0,411	0,411	0,411	0,348	0,348	0,000	0,000	0,00			
3.1.5	Строительство КТП-2х630 п.Минзаг	6,295	6,295	6,333	5,367	5,367	-0,038	0,038	0,60	0,038		
3.1.6	Строительство КТП-316а д.Секерино	0,672	0,672	0,672	0,569	0,569	0,000	0,000	0,00			
3.1.7	Строительство КТП-1х100 д.Секерино	0,583	0,583	0,604	0,512	0,512	-0,021	0,021	3,60	0,021		
3.1.8	Строительство КТП-1х100 д.Исаково-2	0,575	0,575	0,605	0,513	0,513	-0,030	0,030	5,22	0,030		
3.1.9	Строительство КТП-1х160 д.Алхимово	0,707	0,707	0,778	0,659	0,659	-0,071	0,071	10,04	0,071		
3.1.10	Строительство КТП-1х100 д.Тарасово	0,568	0,568	0,584	0,495	0,495	-0,016	0,016	2,82	0,016		
3.1.11	Строительство КТП-1х160 п.Знамя Октября	0,608	0,608	0,642	0,544	0,544	-0,034	0,034	5,59	0,034		
3.1.12	Строительство КТП-1х160, СНТ "Еринское", п.Ерино	0,710	0,710	0,710	0,602	0,602	0,000	0,000	0,00			
3.1.13	Строительство КТП-1х160, п.Щапово	0,651	0,651	0,778	0,659	0,659	-0,127	0,127	19,51	0,127		
3.1.14	Строительство КТП-1х100, д.Песье	0,567	0,567	0,690	0,585	0,585	-0,123	0,123	21,69	0,123		
	Кабельные линии 10(6) кВ											
3.1.15.	Строительство КЛ-6кВ от КРН до КТП- 1х40 д.Акулово	0,762	0,762	0,800	0,678	0,678	-0,038	0,038	4,99	0,038		

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2013г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3.1.16.	Строительство 2КЛ-10кВ от ЗТП-312 до КТП-2х630 п.Минзаг	0,443	0,443	0,490	0,415	0,415	-0,047	0,047	10,61	0,047		
3.1.17.	Строительство КВЛ-10кВ от КТП-316 (ПС-773) до КТП-1х100 д.Секерино	1,317	1,317	1,324	1,122	1,122	-0,007	0,007	0,53	0,007		
3.1.18.	Строительство КЛ-10кВ от ЗТП-1758 до КТП-1х160, п.Знамя Октября	1,420	1,420	1,420	1,203	1,203	0,000	0,000	0,00			
3.1.19.	Строительство КЛ-10кВ от РП-39 до КТП-1х160, п.Ерино	1,598	1,598	1,598	1,354	1,354	0,000	0,000	0,00			
3.1.20.	Строительство КВЛ-10кВ от КТП-92 до КТП-1х100 д.Несье	0,515	0,515	1,384	1,173	1,173	-0,869	0,869	168,74	0,869		
	Кабельные линии 0,4 кВ											
3.1.21.	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-316а до ж/домов д.Секерино	0,513	0,513	0,520	0,441	0,441	-0,007	0,007	1,36	0,007		
3.1.22.	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-316 до ж/домов д.Секерино	0,506	0,506	0,497	0,421	0,421	0,009	-0,009	-1,78		-0,009	
3.1.23.	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до ж/домов д.Тарасово	1,332	1,332	1,332	1,129	1,129	0,000	0,000	0,00			
	Воздушные линии 10(6) кВ											
3.1.24.	Строительство ВЛ-10кВ от КТП-12 до КТП-1х160 п.Вороново	0,865	0,865	0,930	0,788	0,788	-0,065	0,065	7,51	0,065		
3.1.25.	Строительство ВКЛ-10кВ от КТП-105 до КТП-1х160 мкр.Приозерный п.ЛМС	0,823	0,823	1,091	0,925	0,925	-0,268	0,268	32,56	0,268		
3.1.26.	Строительство ВЛ-6кВ от проект.оп.2а до оп.8а д.Акулово	0,826	0,826	0,826	0,700	0,700	0,000	0,000	0,00			
3.1.27.	Строительство ВЛ-10кВ от ЛР до КТП-316а д.Секерино	0,142	0,142	0,150	0,127	0,127	-0,008	0,008	5,63	0,008		
3.1.28.	Строительство ВЛ-10кВ от КТП-246 до КТП-1х100 д.Исаково-2	0,538	0,538	0,557	0,472	0,472	-0,019	0,019	3,53	0,019		
3.1.29.	Строительство ВКЛ-10кВ от КТП-1544 до КТП-1х160 д.Алхимово	1,079	1,079	1,324	1,122	1,122	-0,245	0,245	22,71	0,245		

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2013г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3.1.30.	Строительство ВЛ-6кВ от КТП-1602 до КТП-1х100 д.Тарасово	0.904	0.904	0.904	0.766	0.766	0.000	0.000	0.00			
3.1.31.	Строительство ВЛ-10кВ от КТП-322 до КТП-1х100 п.Щапово	0.585	0.585	0.585	0.496	0.496	0.000	0.000	0.00			
	Воздушные линии 0,4 кВ											
3.1.32.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до жилых домов п.Вороново	0.332	0.332	0.332	0.281	0.281	0.000	0.000	0.00			
3.1.33.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-311 до жилых домов п.Вороново	0.591	0.591	0.591	0.501	0.501	0.000	0.000	0.00			
3.1.34.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до жилых домов мкр.Приозерный п.ЛМС	0.333	0.333	0.333	0.282	0.282	0.000	0.000	0.00			
3.1.35.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-324 до жилых домов д.Красная Пахра	1.267	1.267	1.267	1.074	1.074	0.000	0.000	0.00			
3.1.36.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-429 до ДНТ "Радость" с.Красная Пахра	1.607	1.607	1.607	1.362	1.362	0.000	0.000	0.00			
3.1.37.	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-312 до жилых домов п.Минзг	0.377	0.377	0.377	0.319	0.319	0.000	0.000	0.00			
3.1.38.	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-316а до ж/домов д.Секерино	0.195	0.195	0.195	0.165	0.165	0.000	0.000	0.00			
3.1.39.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-78 до ж/домов д.Дешино	0.627	0.627	0.627	0.531	0.531	0.000	0.000	0.00			
3.1.40.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-246 до ж/домов д.Исаково-2	1.696	1.696	1.696	1.437	1.437	0.000	0.000	0.00			
3.1.41.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-192 до ж/домов д.Богородское	0.519	0.519	0.519	0.440	0.440	0.000	0.000	0.00			
3.1.42.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1627 до ж/дома д.Мостовское	0.104	0.104	0.104	0.088	0.088	0.000	0.000	0.00			
3.1.43.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1637 до ж/домов д.Мостовское	0.935	0.935	0.935	0.792	0.792	0.000	0.000	0.00			
3.1.44.	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1266 до гаражей ВНИИЖМ п.Знамя Октября	0.152	0.152	0.225	0.191	0.191	-0.073	0.073	48.03	0.073		

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2013г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиров ать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3.1.45.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до СНТ "Еринское", п.Ерино	0,361	0,361	0,361	0,306	0,306	0,000	0,000	0,00			
3.1.46.	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1 до ж/домов п.Курилово	0,527	0,527	0,527	0,447	0,447	0,000	0,000	0,00			
3.1.47.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1452 до ж/дома Буян А.А.д.Сатино-Русское	0,242	0,242	0,242	0,205	0,205	0,000	0,000	0,00			
3.1.48.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1452 до ж/дома Дряхловой А.М. д.Сатино-Русское	0,146	0,146	0,146	0,124	0,124	0,000	0,000	0,00			
3.1.49.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1690 до ж/домов д.Сатино-Русское	1,662	1,662	1,662	1,408	1,408	0,000	0,000	0,00			
3.1.50.	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до ж/домов д.Песье	0,538	0,538	0,370	0,314	0,314	0,168	-0,168	-31,23		-0,168	Строительство КЛ заменено на ВЛ в связи с условиями местности. В связи с этим произошло удешевление строительства.

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и Л

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ОАО "РСП" за 2013 год,
млн. рублей

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
А.Р. Белевцев
(подпись)
« » марта 2014 года

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [2013 год]		Причины отклонений
		всего		
		план*	факт**	
1	Собственные средства	27,404	27,739	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	11,734	11,727	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,703	0,703	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	11,031	11,024	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	11,031	11,024	
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	Амортизация	7,590	7,590	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	7,590	7,590	
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС	6,957	7,299	
1.4.	Прочие собственные средства	1,123	1,123	
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	18,203	20,110	
2.1.	Кредиты	18,203	20,110	
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	45,607	47,849	
	для ОГК/ТТК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** накопленным итогом за год

Отчет о вводах/выводах объектов ОАО "РСП" за 2013 год

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
А.Р. Белевцев
(подпись)
« » марта 2014 года



№ п/п	Наименование проекта	Ед. изм	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
			план*	факт	план*	факт
			км, МВА	км, МВА	км, МВА	км, МВА
1	2	3	4	5	6	7
	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:					
	<u>Трансформаторные подстанции</u>					
1	Реконструкция КТП-323 д.Юрово	МВА	0,160	0,160	0,100	0,100
2	Реконструкция РП-39 (КСО) п.Ерино	шт	2,000	2,000	0,000	0,000
	<u>Воздушные линии 10(6) кВ</u>					
3	Реконструкция ВЛ-10кВ от РП-3 ф.12 до КТП-323 д.Юрово	км	1,267	1,267	1,267	1,267
	<u>Воздушные линии 0,4 кВ</u>					
4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-323 до ж/домов д.Юрово	км	1,435	1,435	1,435	1,435

№ п/п	Наименование проекта	Ед. изм	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
			план*	факт	план*	факт
			км, МВА	км, МВА	км, МВА	км, МВА
	Новое строительство и расширение, в т.ч.					
	<u>Трансформаторные подстанции</u>					
1	Строительство КТП-1х160 п.Вороново	МВА	0,160	0,160		
2	Строительство КТП-1х160 мкрн.Приозерный п.ЛМС	МВА	0,160	0,160		
3	Строительство КТП-1х40 д.Акулово	МВА	0,040	0,040		
4	Строительство КРН д.Акулово	шт	1,000	1,000		
5	Строительство КТП-2х630 п.Минзаг	МВА	1,260	1,260		
6	Строительство КТП-316-а д.Секерино	МВА	0,160	0,160		
7	Строительство КТП-1х100 д.Секерино	МВА	0,100	0,100		
8	Строительство КТП-1х100 д.Исаково-2	МВА	0,100	0,100		
9	Строительство КТП-1х160 д.Алхимово	МВА	0,160	0,160		
10	Строительство КТП-1х100 д.Тарасово	МВА	0,100	0,100		
11	Строительство КТП-1х160 п.Знамя Октября	МВА	0,160	0,160		
12	Строительство КТП-1х160, СНТ "Еринское", п.Ерино	МВА	0,160	0,160		
13	Строительство КТП-1х160, п.Щапово	МВА	0,160	0,160		
14	Строительство КТП-1х100, д.Песье	МВА	0,100	0,100		
	<u>Кабельные линии 10(6) кВ</u>					
15	Строительство КЛ-6кВ от КРН до КТП-1х40 д.Акулово	км	0,450	0,450		

№ п/п	Наименование проекта	Ед. изм	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
			план*	факт	план*	факт
			км, МВА	км, МВА	км, МВА	км, МВА
16	Строительство 2КЛ-10кВ от ЗТП-312 до КТП-2х630 п.Минзаг	км	0,188	0,218		
17	Строительство КВЛ-10кВ от КТП-316 (ПС-773) до КТП-1х100 д.Секерино	км	0,600	0,353		
18	Строительство КЛ-10кВ от ЗТП-1758 до КТП-1х160, п.Знамя Октября	км	0,670	0,670		
19	Строительство КЛ-10кВ от РП-39 до КТП-1х160, п.Ерино	км	0,717	0,717		
20	Строительство КВЛ-10кВ от КТП-92 до КТП-1х100 д.Песье	км	0,107	0,250		
	<u>Кабельные линии 0,4 кВ</u>					
21	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-316а до ж/домов д.Секерино	км	0,337	0,337		
22	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-316 до ж/домов д.Секерино	км	0,330	0,330		
23	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до ж/домов д.Тарасово	км	0,563	0,563		
	<u>Воздушные линии 10 (6) кВ</u>					
24	Строительство ВЛ-10кВ от КТП-12 до КТП-1х160 п.Вороново	км	0,140	0,140		
25	Строительство ВКЛ-10кВ от КТП-105 до КТП-1х160 мкр.Приозерный п.ЛМС	км	0,270	0,300		
26	Строительство ВЛ-6кВ от проект.оп.2а до оп.8а д.Акулово	км	0,467	0,467		
27	Строительство ВЛ-10кВ от ЛР до КТП-316а д.Секерино	км	0,060	0,020		
28	Строительство ВЛ-10кВ от КТП-246 до КТП-1х100 д.Исаково-2	км	0,125	0,125		
29	Строительство ВКЛ-10кВ от КТП-1544 до КТП-1х160 д.Алхимово	км	0,193	0,193		
30	Строительство ВЛ-6кВ от КТП-1602 до КТП-1х100 д.Тарасово	км	0,070	0,070		
31	Строительство ВЛ-10кВ от КТП-322 до КТП-1х100 п.Щапово	км	0,020	0,020		

№ п/п	Наименование проекта	Ед. изм	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
			план*	факт	план*	факт
			км, МВА	км, МВА	км, МВА	км, МВА
	<u>Воздушные линии 0,4 кВ</u>					
32	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до жилых домов п.Вороново	км	0,070	0,070		
33	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-311 до жилых домов п.Вороново	км	0,410	0,410		
34	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до жилых домов мкр.Приозерный п.ЛМС	км	0,045	0,050		
35	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-324 до жилых домов д.Красная Пахра	км	1,060	1,060		
36	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-429 до ДНТ "Радость" с.Красная Пахра	км	1,210	1,210		
37	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-312 до жилых домов п.Минзаг	км	0,300	0,300		
38	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-316а до ж/домов д.Секерино	км	0,132	0,132		
39	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-78 до ж/домов д.Дешино	км	0,661	0,661		
40	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-246 до ж/домов д.Исаково-2	км	1,410	1,410		
41	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-192 до ж/домов д.Богородское	км	0,370	0,370		
42	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1627 до ж/дома д.Мостовское	км	0,044	0,044		
43	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1637 до ж/домов д.Мостовское	км	0,730	0,730		
44	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1266 до гаражей ВНИИЖМ п.Знамя Октября	км	0,072	0,075		
45	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до СНТ "Еринское", п.Ерино	км	0,056	0,056		
46	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1 до ж/домов п.Курилово	км	0,750	0,750		
47	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1452 до ж/дома Буян А.А.д.Сатино-Русское	км	0,168	0,168		
48	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1452 до ж/дома Дряхловой А.М. д.Сатино-Русское	км	0,101	0,101		

№ п/п	Наименование проекта	Ед. изм	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
			план*	факт	план*	факт
			км, МВА	км, МВА	км, МВА	км, МВА
49	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1690 до ж/домов д.Сатино-Русское	км	1,610	1,610		
50	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до ж/домов д.Песье	км	0,125	0,166		

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Отчет об исполнении финансового плана ОАО "РСП" на территории Новой Москвы за 2013 год
(заполняется по финансированию)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ОАО "РСП"

А.Р. Белевцев

« 14 » марта 2014 года

№ п/п	Показатели	2012 (фактический)		2013 год	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	91,740	83,821	102,013	119,684
	в том числе:				
1.1.	Выручка от основной деятельности (услуги по передаче электроэнергии)	82,170	36,939	77,265	57,690
1.2.	Выручка от прочей деятельности (технологические присоединения, прочая)	9,570	46,882	24,748	61,994
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	68,904	60,395	52,072	76,241
1.	Материальные расходы, всего	18,177	6,324	15,086	16,181
	в том числе:				
1.1.	Топливо	1,565	0,699	1,129	1,164
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	3,688	1,592	2,657	3,015
1.3.	Покупная электроэнергия	12,924	4,033	11,300	12,002
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	11,206	5,894	8,076	15,015
3.	Амортизационные отчисления	7,590	7,590	7,590	9,381
4.	Налоги и сборы, всего	2,265	0,292	0,787	0,787
5.	Прочие расходы, всего	29,666	40,295	20,533	34,877
	в том числе:				
5.1.	Ремонт основных средств	23,073	24,129	16,631	19,505
5.2.	Другие прочие расходы	6,480	15,293	3,362	14,832
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	0,113	0,873	0,540	0,540
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка				
III.	Валовая прибыль (I p.-II p.)	22,836	23,426	49,941	43,443
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-0,078	-0,672	-0,056	-0,056
1.	Внереализационные доходы, всего		3,240		
	в том числе:				
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2.	Проценты от размещения средств				
2.	Внереализационные расходы, всего	0,078	3,912	0,056	0,056
	в том числе:				
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов				
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	22,758	22,754	49,885	43,387
VI.	Налог на прибыль	4,552	4,551	9,977	8,677
VII.	Чистая прибыль	18,206	18,203	39,908	34,710
VIII.	Направления использования чистой прибыли	2,140	2,140	4,287	4,287
	в том числе:				
1.	Фонд накопления				
2.	Резервный фонд	0,030	0,030	0,066	0,066
3.	Выплата дивидендов	1,860	1,860	3,991	3,991
4.	Прочие расходы из прибыли	0,250	0,250	0,230	0,230
IX.	Изменение дебиторской задолженности				
1.	Увеличение дебиторской задолженности				
2.	Сокращение дебиторской задолженности			4,000	5,000
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	0,000	0,000	-4,000	-5,000

X.	Изменение кредиторской задолженности				
1.	Увеличение кредиторской задолженности				
2.	Сокращение кредиторской задолженности	3,705	3,800	8,300	3,800
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	-3,705	-3,800	-8,300	-3,800
XI.	Привлечение заемных средств	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе на:				
1.	Финансирование инвестиционной программы				
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*				
2.	Прочие цели (расшифровка)				
XII.	Погашение заемных средств	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе по:				
1.	Инвестиционной программе				
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*				
2.	Прочие цели (расшифровка)				
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	3,436	3,436	7,502	7,299
XIV.	Купля/продажа активов				
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)				
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)				
XV.	Средства, полученные от доэмиссии акций				
XVI.	Капитальные вложения	19,085	19,085	45,607	47,849
	в т.ч. в части ДПМ*				
XVI.	Всего поступления (1 п. + 1п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. + 2п. XIV п. + XV п.)	95,176	90,497	113,515	131,983
XVII.	Всего расходы (II п. - 3п. II п. + 2п. IV п. + 1 п. IX п. + 2 п. X п. + VI п. + VIII п. + XII п. + 1 п. XIV п. + XVI п.)	98,308	86,059	112,709	131,529
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI п. - XVII п.)	-3,132	4,438	0,806	0,454
	Справочно:				
1.	EBITDA	25,023	23,046	50,672	44,174
2.	Долг на конец периода				
3.	Уровень тарифов				

*заполняется ОГК/ТГК