

Утвержден
Генеральный директор
"_____" апреля 2024 г.

апреля 2024 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Председатель:

Члены комиссии:

Заместитель генерального директора Сукочев А.А.

Начальник электролаборатории Куликов Д.И.

КВЛ-6 кВ от ф.9 с РП-10/ПС-316 до КТП-482 д.Жуковка Первомайское пос.
инв.№ 43315521

1. ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

№ п/п	Характеристики объекта	Физические показатели
1	Назначение объекта	КВЛ-6кВ
2	Местоположение, адрес	д. Жуковка Первомайское пос.
3	Количество этажей	-
4	Год постройки	2005
5	Год последнего кап. ремонта	не проводился
6	Материал стен	-
7	Материал фундаментов	-
8	Перекрытия	-
9	Материал и площадь кровли	-
10	Общая площадь здания	-
11	Протяженность ВЛЭП, КЛЭП (км)	0,355
12	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	АС-50, 6кВ

В результате осмотра, испытания и измерения параметров электрического оборудования, ознакомления с документами, установлено следующее:

№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания, подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефектов
1	Линия электропередачи ВЛ-6 кВ от ф.9 с РП-10/ПС-316 до КТП-482 д.Жуковка	В связи с увеличением присоединенной мощности конечных потребителей, пропускная способность существующей линии электропередачи не соответствует допустимому току нагрузки.	м	0,355	Необходима замена провода марки А-50 на провод марки СИП 3 1х70

Выводы и предложения комиссии: Данная линия не выдержит нагрузок. Требуется реконструкция ВЛ-6 кВ от ф.9 с РП-10/ПС-316 до КТП-482 д.Жуковка

Председатель комиссии:


(подпись)

Зеленский А.А.
(Ф.И.О)

Члены комиссии:


(подпись)

Меньков В.В.
(Ф.И.О)


(подпись)

Сукочев А.А.
(Ф.И.О)


(подпись)

Михайлова И.В.
(Ф.И.О)


(подпись)

Куликов Д.И.
(Ф.И.О)