

**ОАО «Ремонтно- строительное предприятие»**

наименование подразделения

**Адрес:** Московская обл., г.о. Подольск,

пос. Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а

**тел/факс:** (8-4967) 65-82-55; 65-82-64; 65-74-00.**Дата составления акта**« 19 » ноября 2018 г.ПКХ (ТП-92, КТП-642)

наименование абонента

Адрес Щановское с/пд. Пески**АКТ****проверки узла учёта электроэнергии визуальной/инструментальной**

(ненужное зачеркнуть)

Основание Проверка измерительного комплексаСоставлен уполномоченным представителем мастер участка службы контроля и учета ОАО «РСП»Биктагиров А.М.в присутствии представителя инженер-энергетик службы контроля и учета ОАО «РСП»Камбаров К.В.**1. Прибор учёта:**Тип: М-230 ART-03 PQRSIB-DN заводской номер 13183085

Показания	T1		Схема включения	Трансформаторного включения		
	T2		Дата изготовления	<u>2015</u>	Дата поверки	<u>2018</u>
	сумма	<u>177981,01</u>				
Класс точности	0,5 S		Место установки	<u>ПКУ</u>		

**2. Установленные трансформаторы тока:**

тип, марка	Коэф. трансформации Кт.ТТ		Класс точности	№ ТТ	Дата последней поверки
<u>Т01</u>	<u>30/5</u>	<u>6</u>	0,5	<u>40502</u>	<u>2012</u>
<u>Т02</u>	<u>30/5</u>	<u>6</u>	0,5	<u>40792</u>	<u>2012</u>
<u>Т03</u>	<u>30/5</u>	<u>6</u>	0,5	<u>40742</u>	<u>2012</u>

**3. Установленные трансформаторы напряжения:**

Тип, марка	Коэф. трансформации Кт.ТН		Класс точности	№ ТН	Дата последней поверки
<u>ЗНО1</u>	<u>10000/100</u>	<u>100</u>	0,5	<u>00685</u>	<u>2013</u>
<u>ЗНО2</u>	<u>10000/100</u>	<u>100</u>	0,5	<u>00686</u>	<u>2013</u>
<u>ЗНО3</u>	<u>10000/100</u>	<u>100</u>	0,5	<u>00687</u>	<u>2013</u>

**4. Проверка правильности схемы включения электросчётчика, векторная диаграмма:**

Ia		Cos a		Ua0		Uab	
Ib		Cos b		Ub0		Ubc	
Ic		Cos c		Uc0		Uac	
		сумма					

5. Фиксация пломб на приборах и оборудовании, входящих в состав измерительного комплекса

Номера пломб	Место установки пломбы
1142400605	Счётчик
1142400606	Испытательная коробка
	ТТ (А)
	ТТ (В)
	ТТ (С)

6. В ходе проверки были использованы приборы Вольтамперфазометр «Парма ВАФ-А»,  
электроизмерительные клещи, ноутбук.


7. Выявлены следующие нарушения (замечания): нет

8. Заключение: Схема выполнена исправно и верно.

Уполномоченный представитель  
мастер участка службы  
контроля и учета ОАО «РСП»  
Биктагиров А.М.  
( Ф.И.О.)

Лицо принявшее участие в проверке  
Инженер- энергетик службы  
контроля и учета ОАО «РСП»  
Камбаров К.В.  
( Ф.И.О.)

  
(подпись)

  
(подпись)