

1321

ОАО «Ремонтно- строительное предприятие»

наименование подразделения

Адрес: Московская обл., г.о. Подольск,
пос. Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а
тел/факс: (8-4967) 65-82-55; 65-82-64; 65-74-00.

Дата составления акта

« 11 » октябрь 2018 г.

ПКУ (ТП-378)

наименование абонента

Адрес Ческотоходское с/з
с. Успенка Похв

АКТ

проверки узла учёта электроэнергии визуальной/инструментальной
(ненужное зачеркнуть)

Основание Проверка измерительного комплекса

Составлен уполномоченным представителем мастер участка службы контроля и учета ОАО «РСП»
Биктагиров А.М.

в присутствии представителя инженер-энергетик службы контроля и учета ОАО «РСП»
Камбаров К.В.

1. Прибор учёта:

Тип: М-230 ART-00 PQRC6DN заводской номер 13185080

Показания	T1		Схема включения	Трансформаторного включения		
	T2		Дата изготовления	<u>2018г</u>	Дата поверки	<u>02.11</u>
	сумма	<u>5436,86</u>				
Класс точности	0,5 S		Место установки	<u>ПКУ</u>		

2. Установленные трансформаторы тока:

тип, марка	Коэф. трансформации Кт.тт		Класс точности	№ ТТ	Дата последней поверки
<u>Т01</u>	<u>10/5</u>	<u>2</u>	0,5	<u>неф. напр.</u>	<u>неф. напр.</u>
<u>Т01</u>	<u>10/5</u>	<u>2</u>	0,5		
<u>Т01</u>	<u>10/5</u>	<u>2</u>	0,5		

3. Установленные трансформаторы напряжения:

Тип, марка	Коэф. трансформации Кт.тн		Класс точности	№ ТН	Дата последней поверки
<u>ЗН01</u>	<u>10000/100</u>	<u>100</u>	0,5	<u>неф. напр.</u>	<u>неф. напр.</u>
<u>ЗН01</u>	<u>10000/100</u>	<u>100</u>	0,5		
<u>ЗН01</u>	<u>10000/100</u>	<u>100</u>	0,5		

4. Проверка правильности схемы включения электросчётчика, векторная диаграмма:

Ia	<u>0,33</u>	Cos a	<u>0,98</u>	Ua0	<u>60</u>	Uab	
Ib	<u>0,35</u>	Cos b	<u>0,99</u>	Ub0	<u>60</u>	Ubc	
Ic	<u>0,25</u>	Cos c	<u>0,99</u>	Uc0	<u>60</u>	Uac	
		сумма	<u>0,98</u>				

5. Фиксация пломб на приборах и оборудовании, входящих в состав измерительного комплекса

Номера пломб	Место установки пломбы
204486	Счётчик
1142400804	Испытательная коробка
	ТТ (А)
	ТТ (В)
	ТТ (С)

6. В ходе проверки были использованы приборы Вольтамперфазометр «Парма ВАФ-А»,
электроизмерительные клещи, ноутбук.

7. Выявлены следующие нарушения (замечания): нет

8. Заключение: Схема подключения щитовая ч/з/чч

Уполномоченный представитель
мастер участка службы
контроля и учета ОАО «РСП»
Биктагиров А.М.
(Ф.И.О.)

Лицо принявшее участие в проверке
Инженер- энергетик службы
контроля и учета ОАО «РСП»
Камбаров К.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)


(подпись)