



Утверждаю

Генеральный директор АО "РСП"

/Н.В.Ильин/

20 \_\_\_\_ г.

**АКТ**  
**обследования электросетевого оборудования, подлежащего реконструкции**  
**на предмет определения характера и объема работ**

**Комиссия в составе:**

**Председатель:**

Главный инженер Зеленский А.А.

**Члены комиссии:**

Первый заместитель генерального директора Меньков В.В.

Заместитель генерального директора Сукочев А.А.

Начальник ОДС Михайлова И.В.

Начальник службы эксплуатации Лыжин Н.В.

**Провела обследование:**

КЛ-10 кВ ф.17, ф. 24 от ПС-377 до КРН-1, КРН-2 по адресу: г. Москва, д. Яковлево.

инв.№ 43315097. инв. №43316409

для определения её технического состояния и объемов ремонтных работ планируемых к выполнению

**1. ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**

№ п/п	Характеристики объекта	Физические показатели
1	Наименование объекта	КЛ-10 кВ ф.17, ф.24
2	Местоположение, адрес	д. Яковлево
3	Год постройки	не установлено
4	Год последнего кап. ремонта	не проводился
5	Количество этажей	нет
6	Материал стен	нет
7	Материал фундаментов	нет
8	Перекрытия	нет
9	Материал и площадь кровли	нет
10	Общая площадь здания	нет
11	Протяженность ВЛЭП, КЛЭП (км)	2,400 м
12	Материал опор	-
13	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	ААБл-10 3х240

В результате ознакомления с технической документацией, осмотра, проведения испытаний и измерений параметров электросетевого оборудования, установлено следующее:

№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания, подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефектов
1	КЛ-10 кВ ф.17, ф. 24.	Естественное старение КЛ, не однократные порывы КЛ, перегрузки, большое количество установленных муфт на малых отрезках. Местность где пролигает КЛ не однократно подтвергалось подтоплениям и подвижек грунта.	м	2400	Замена КЛ ААБл-10 3х240 на кабель АПвПуГ 10 1х240/50

Выводы и предложения комиссии: Данное оборудование имеет значительный физический износ, что в дальнейшем может привести к длительному отключению жизненно важных социальных объектов, жилых секторов.

Председатель комиссии:

  
(подпись)

Зеленский А.А.  
(Ф.И.О)

Члены комиссии:

  
(подпись)

Меньков В.В.  
(Ф.И.О)

  
(подпись)

Сукочев А.А.  
(Ф.И.О)

  
(подпись)

Михайлова И.В.  
(Ф.И.О)

  
(подпись)

Лыжин Н.В.  
(Ф.И.О)